

mod. 6/B

ALLA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OO.PP. - SETTORE
PROTEZIONE CIVILE

presso ARPA PIEMONTE
Servizio Sismico Via San
Giuseppe n° 39 10064 -
PINEROLO

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA.

(D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 art. 65)

Con riferimento a:

Lavori di **Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle**, di proprietà della società **Energie S.p.A** di **Bolzano (BZ)**, nei **Comuni di Roure, Fenestrelle, Usseaux**

Si relazione quanto segue:

1) Nel corso dei lavori sono stati prelevati i seguenti campioni di materiali:

- 76 campionamenti (152 provini cubici) del calcestruzzo utilizzato per la realizzazione delle opere; i campioni sono stati suddivisi in base alle classi di resistenza prescritte (25 campioni Rck₃₀, 42 campioni Rck₃₅, 9 campioni Rck₄₀) ed alle strutture per le quali sono stati eseguiti i relativi getti (9 campioni per le selle di appoggio della condotta forzata, 19 per i blocchi di ancoraggio della condotta forzata, 9 per il muro di raccordo e la platea del collettore dietro la centrale, 7 per il muro lungo la condotta forzata a lato del rio Cristove, 6 per la camera valvola, 6 per i blocchi della macchine all'interno della centrale, 11 per l'opera d'imbocco del by-pass per le pareti dei sifoni e per la camera di regolazione presa e infine 9 per il coronamento dello sbarramento; totale 76 campionamenti).
- 41 campionamenti (123 barre) delle barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C (5 campioni per le selle di appoggio e i blocchi di ancoraggio della condotta forzata, 5 per il muro di raccordo e la platea del collettore dietro la centrale, 2 per il muro lungo la condotta forzata a lato del rio Cristove, 4 per la camera valvola, 5 per i blocchi della macchine all'interno della centrale, 12 per l'opera d'imbocco del by-pass per le pareti dei sifoni e per la camera di regolazione presa e infine 8 per il coronamento dello sbarramento; totale 41 campionamenti);

di cui si allegano i relativi certificati di prova del laboratorio ufficiale Engineering Controls S.r.l. con sede in via Fratelli Ceirano 9, frazione Madonna dell'Olmo 12100 Cuneo (CN):

- i certificati di prova, per le prove di compressione su calcestruzzo ai sensi del D.M. 14.01.2008, sono dal n.1688/11 al n.1694/11 del 01/03/2011 compresi;
- i certificati di prova, per le prove di trazione e piegamento sulle barre di acciaio dei campionamenti ai sensi del D.M. 14.01.2008, sono dal n.2402/11 al n.2409/11 del 01/04/2011 compresi;

2) I controlli di accettazione in cantiere dei materiali per la verifica della conformità delle loro caratteristiche ai valori di progetto e alle indicazioni della Direzione Lavori, ai sensi del D.M. del 14.01.2008, sono:

a - per la verifica della conformità delle caratteristiche del calcestruzzo Rck 40, tenuto conto del volume di calcestruzzo gettato in opera è inferiore a 300 m^3 , di tipo "A".

Dall'analisi dei risultati delle prove eseguite sui campioni, vedi le tabelle di calcolo e i certificati di prova allegati, risulta che:

- R_1 = minore valore di resistenza dei prelievi = 43.70 N/mm^2 ;
- R_m = valore medio di resistenza dei prelievi = 52.66 N/mm^2 ;

Pertanto essendo:

- $R_1 = 43.70 \text{ N/mm}^2 \geq R_{ck}-3.5 = 36.50 \text{ N/mm}^2$;
- $R_m = 52.66 \text{ N/mm}^2 \geq R_{ck}+3.5 = 43.50 \text{ N/mm}^2$;

le caratteristiche dei calcestruzzi in esame, in base alle prove, sono conformi a quelle previste in progetto ($R_{ck} = 40.00 \text{ N/mm}^2$) e prescritte dalla Direzione Lavori ed il controllo di accettazione è da considerarsi quindi positivo.

Per la verifica delle caratteristiche dei calcestruzzi delle classi Rck 30 e Rck 35, tenuto conto che in entrambi i casi sono stati posti in opera volumi complessivamente compresi tra i 300 e i 1500 m^3 , sono stati eseguiti i controlli sia di tipo "A" sia di tipo "B".

Dall'analisi dei risultati delle prove eseguite sui campioni, vedi le tabelle di calcolo e i certificati di prova allegati, risulta che, per entrambi i criteri di accettazione, le caratteristiche dei calcestruzzi sono conformi a quelle previste in progetto ($R_{ck} 30$ e 35 N/mm^2) e prescritte dalla Direzione Lavori. I controlli di accettazione sono da considerarsi quindi positivi.

b - Il controllo di accettazione, per la verifica della conformità delle caratteristiche delle barre d'acciaio tipo B450C per opere in cemento armato ordinario, in base ai risultati delle prove eseguite sui campioni prelevati, è risultato anch'esso positivo in quanto:

- $f_{y \text{ minimo}} = 469 \text{ N/mm}^2 \geq 425 \text{ N/mm}^2$ (valore minimo di riferimento tabella 11.3.VI);
- $f_{y \text{ massimo}} = 569 \text{ N/mm}^2 \leq 572 \text{ N/mm}^2$ (valore massimo di riferimento tabella 11.3.VI);
- $A_{gt \text{ minimo}} = 6.4\% \geq 6\%$ (valore minimo di riferimento tabella 11.3.VI);
- $f_t/f_{y \text{ minimo}} = 1.14 \geq 1.13$ (valore minimo di riferimento tabella 11.3.VI);
- $f_t/f_{y \text{ massimo}} = 1.29 \leq 1.37$ (valore massimo di riferimento tabella 11.3.VI);
- assenza di cricche in seguito alle prove di piegamento e di raddrizzamento per tutti i campioni.

3) Per le opere di conglomerato precompresso.

Per le lastre prefabbricate, costituenti sostanzialmente il piano viabile del coronamento, realizzate dalla Aset S.r.l. di Chivasso, sono riportati in allegato i documenti, forniti dal prefabbricatore, che sono:

- Registro di produzione commessa;
- Dichiarazione di regolare esecuzione;
- Documenti di trasporto (D.D.T.), Certificati di collaudo e Attestati di qualificazione per le barre d'armatura;
- Documenti di trasporto (D.D.T.), Certificati di collaudo e Attestati di qualificazione per i trefoli;
- Certificato di prova del laboratorio ufficiale Tecno Piemonte S.p.A. con sede in via C. Pizzorno 12, 28078 Romagnano Sesia (NO) per le prove di compressione sul calcestruzzo;
- Certificato Sistema di Qualità secondo Norma ISO UNI EN 9001:2008.

4) Prove di carico.

In data 26 gennaio 2011 è stata eseguita una prova di carico dell'impalcato dello sbarramento del bacino di Usseaux dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle. Il verbale della prova di carico redatto dal sottoscritto è riportato in allegato.

Data 06 maggio 2011



strutturali

controllo tipo "A"

n	SIGLE PROVINI	DATA	Rck	Rc (N/mm2)	Rck-3,5	Rck+3,5	Rmin	1°VER.	Rm	2°VER.
1	S1	27/09/2008	30	45,6	26,5	33,5				
2	S2	27/09/2008	30	41,8	26,5	33,5				
3	S3	16/10/2008	30	38,3	26,5	33,5				
4	S4	16/10/2008	30	43,4	26,5	33,5				
5	S5	21/10/2008	30	35,1	26,5	33,5				
6	S6	21/10/2008	30	37,6	26,5	33,5				
7	S7	05/11/2008	30	45,2	26,5	33,5				
8	S8	05/11/2008	30	46,2	26,5	33,5				
9	S9	06/11/2008	30	43,4	26,5	33,5				
10	S10	06/11/2008	30	41,2	26,5	33,5				
11	S11	08/11/2008	30	35,4	26,5	33,5				
12	S12	08/11/2008	30	34,8	26,5	33,5				
13	S13	12/11/2008	30	36,5	26,5	33,5				
14	S14	12/11/2008	30	40,3	26,5	33,5				
15	S15	18/11/2008	30	46,1	26,5	33,5				
16	S16	18/11/2008	30	45,4	26,5	33,5				
17	S17	20/11/2008	30	44,7	26,5	33,5				
18	S18	20/11/2008	30	47,6	26,5	33,5				
19	MC1	16/09/2008	30	36,0	26,5	33,5				
20	MC2	16/09/2008	30	35,5	26,5	33,5				
21	MC3	03/10/2008	30	33,6	26,5	33,5				
22	MC4	03/10/2008	30	33,7	26,5	33,5				
23	MC5	06/10/2008	30	39,3	26,5	33,5				
24	MC6	06/10/2008	30	38,0	26,5	33,5				
25	MC9	08/10/2008	30	43,5	26,5	33,5				
26	MC10	08/10/2008	30	41,4	26,5	33,5				
27	MC7	10/10/2008	30	41,5	26,5	33,5				
28	MC8	10/10/2008	30	42,7	26,5	33,5				
29	MC11	20/10/2008	30	34,5	26,5	33,5				
30	MC12	20/10/2008	30	35,5	26,5	33,5				
31	MC13	25/10/2008	30	40,6	26,5	33,5				
32	MC14	25/10/2008	30	35,4	26,5	33,5				
33	DA1	07/10/2008	30	33,9	26,5	33,5				
34	DA2	07/10/2008	30	35,4	26,5	33,5				
35	B1	04/09/2008	30	33,5	26,5	33,5				
36	B2	04/09/2008	30	34,1	26,5	33,5				
37	B3	17/09/2008	30	46,9	26,5	33,5				
38	B4	17/09/2008	30	43,1	26,5	33,5				
39	B5	17/09/2008	30	47,3	26,5	33,5				
40	B6	17/09/2008	30	46,4	26,5	33,5				
41	B7	09/10/2008	30	41,9	26,5	33,5				
42	B8	09/10/2008	30	43,9	26,5	33,5				
43	B13	14/11/2008	30	48,7	26,5	33,5				
44	B14	14/11/2008	30	47,1	26,5	33,5				
45	B17	15/11/2008	30	40,3	26,5	33,5				
46	B18	15/11/2008	30	45,7	26,5	33,5				
47	CC1	10/11/2008	30	35,0	26,5	33,5				
48	CC2	10/11/2008	30	34,4	26,5	33,5				
49	CC3	10/11/2008	30	36,3	26,5	33,5				
50	CC4	10/11/2008	30	38,4	26,5	33,5				
					26,5	33,5	33,50	Ok	40,24	Ok

controllo tipo "A"

n	SIGLE PROVINI	DATA	Rck	Rc (N/mm2)	Rck-3,5	Rck+3,5	Rmin	1°VER.	Rm	2°VER.
1	B9	10/11/2008	35	43,4	31,5	38,5				
2	B10	10/11/2008	35	41,7	31,5	38,5				
3	B11	10/11/2008	35	46,1	31,5	38,5				
4	B12	10/11/2008	35	45,9	31,5	38,5				
5	B15	14/11/2008	35	49,3	31,5	38,5				
6	B16	14/11/2008	35	50,5	31,5	38,5				
7	B19	10/02/2009	35	43,1	31,5	38,5				
8	B20	10/02/2009	35	38,9	31,5	38,5				
9	B21	13/02/2009	35	38,7	31,5	38,5				
10	B22	13/02/2009	35	39,1	31,5	38,5				
11	B37	20/02/2009	35	43,7	31,5	38,5				
12	B38	20/02/2009	35	46,2	31,5	38,5				
13	B23	24/02/2009	35	44,4	31,5	38,5				
14	B24	24/02/2009	35	47,0	31,5	38,5				
15	B25	25/02/2009	35	46,6	31,5	38,5				
16	B26	25/02/2009	35	44,2	31,5	38,5				
17	B27	27/02/2009	35	43,9	31,5	38,5				
18	B28	27/02/2009	35	47,3	31,5	38,5				
19	B29	10/03/2009	35	63,1	31,5	38,5				
20	B30	10/03/2009	35	61,6	31,5	38,5				
21	B31	14/03/2009	35	58,0	31,5	38,5				
22	B32	14/03/2009	35	56,8	31,5	38,5				
23	B33	27/03/2009	35	65,1	31,5	38,5				
24	B34	27/03/2009	35	68,1	31,5	38,5				
25	B35	27/03/2009	35	62,1	31,5	38,5				
26	B36	27/03/2009	35	57,4	31,5	38,5				
27	V1	03/12/2008	35	38,5	31,5	38,5				
28	V2	03/12/2008	35	39,4	31,5	38,5				
29	V3	22/01/2009	35	39,5	31,5	38,5				
30	V4	22/01/2009	35	38,8	31,5	38,5				
31	V5	03/02/2009	35	40,2	31,5	38,5				
32	V6	03/02/2009	35	38,5	31,5	38,5				
33	V7	04/02/2009	35	40,0	31,5	38,5				
34	V8	04/02/2009	35	39,2	31,5	38,5				
35	V9	12/02/2009	35	38,5	31,5	38,5				
36	V10	12/02/2009	35	42,2	31,5	38,5				
37	V11	13/03/2009	35	48,6	31,5	38,5				
38	V12	13/03/2009	35	47,6	31,5	38,5				
39	C1	20/08/2008	35	44,1	31,5	38,5				
40	C2	20/08/2008	35	40,3	31,5	38,5				
41	C3	05/09/2008	35	40,3	31,5	38,5				
42	C4	05/09/2008	35	40,2	31,5	38,5				
43	C5	13/09/2008	35	45,3	31,5	38,5				
44	C6	13/09/2008	35	43,8	31,5	38,5				
45	C7	08/10/2008	35	46,0	31,5	38,5				
46	C8	08/10/2008	35	47,1	31,5	38,5				
47	C9	23/10/2008	35	45,2	31,5	38,5				
48	C10	23/10/2008	35	46,0	31,5	38,5				
49	C11	27/10/2008	35	49,7	31,5	38,5				
50	C12	27/10/2008	35	49,4	31,5	38,5				
51	MD1	31/01/2009	35	39,1	31,5	38,5				
52	MD2	31/01/2009	35	41,7	31,5	38,5				
53	MD3	05/02/2009	35	38,8	31,5	38,5				
54	MD4	05/02/2009	35	39,0	31,5	38,5				

controllo tipo "A"


n	SIGLE PROVINI	DATA	Rck	Rc (N/mm2)	Rck-3,5	Rck+3,5	Rmin	1°VER.	Rm	2°VER.
55	MD5	13/02/2009	35	40,5	31,5	38,5				
56	MD6	13/02/2009	35	39,0	31,5	38,5				
57	MD7	17/02/2009	35	46,1	31,5	38,5				
58	MD8	17/02/2009	35	46,2	31,5	38,5				
59	MD9	17/02/2009	35	42,5	31,5	38,5				
60	MD10	17/02/2009	35	39,7	31,5	38,5				
61	MD11	21/02/2009	35	43,7	31,5	38,5				
62	MD12	21/02/2009	35	42,3	31,5	38,5				
63	MD13	05/03/2009	35	53,9	31,5	38,5				
64	MD14	05/03/2009	35	56,2	31,5	38,5				
65	DF1	24/09/2008	35	41,6	31,5	38,5				
66	DF2	24/09/2008	35	39,9	31,5	38,5				
67	DA3	22/10/2008	35	38,8	31,5	38,5				
68	DA4	22/10/2008	35	40,3	31,5	38,5				
69	DA5	15/11/2008	35	49,3	31,5	38,5				
70	DA6	15/11/2008	35	50,9	31,5	38,5				
71	DA7	28/02/2009	35	47,6	31,5	38,5				
72	DA8	28/02/2009	35	46,4	31,5	38,5				
73	DA9	28/02/2009	35	48,1	31,5	38,5				
74	DA10	28/02/2009	35	44,8	31,5	38,5				
75	DA11	13/03/2009	35	49,6	31,5	38,5				
76	DA12	13/03/2009	35	50,6	31,5	38,5				
77	DA13	18/03/2009	35	45,9	31,5	38,5				
78	DA14	18/03/2009	35	43,6	31,5	38,5				
79	DA15	24/03/2009	35	48,8	31,5	38,5				
80	DA16	24/03/2009	35	49,2	31,5	38,5				
81	Y1	17/02/2009	35	41,6	31,5	38,5				
82	Y2	17/02/2009	35	40,8	31,5	38,5				
83	Y3	21/02/2009	35	41,3	31,5	38,5				
84	Y4	21/02/2009	35	40,0	31,5	38,5				
					31,5	38,5	38,50	Ok	45,58	Ok
1	P1	02/10/2009	40	50,1	36,5	43,5				
2	P2	02/10/2009	40	59,3	36,5	43,5				
3	P3	09/10/2009	40	60,8	36,5	43,5				
4	P4	09/10/2009	40	48,3	36,5	43,5				
5	P5	14/10/2009	40	48,9	36,5	43,5				
6	P6	14/10/2009	40	58,2	36,5	43,5				
7	P7	15/10/2009	40	52,8	36,5	43,5				
8	P8	15/10/2009	40	53,5	36,5	43,5				
9	P9	20/10/2009	40	44,7	36,5	43,5				
10	P10	20/10/2009	40	48,6	36,5	43,5				
11	P11	21/10/2009	40	44,2	36,5	43,5				
12	P12	21/10/2009	40	43,7	36,5	43,5				
13	P13	30/10/2009	40	53,8	36,5	43,5				
14	P14	30/10/2009	40	48,4	36,5	43,5				
15	P15	18/11/2009	40	59,0	36,5	43,5				
16	P16	18/11/2009	40	60,6	36,5	43,5				
17	P17	19/05/2010	40	50,9	36,5	43,5				
18	P18	19/05/2010	40	62,1	36,5	43,5				
					36,5	43,5	43,70	Ok	52,66	Ok

152 provini in totale

controllo tipo "B"

n	SIGLE PROVINI	DATA	Rck	Rc (N/mm2)	RCK-3,5	1°VER.	Rm	(Rc-Rm)^2	S	S/Rm	Rck+1,4°S	2°VER.	3°VER.	Rmin	Rmin+3,5	Rm-1,4°S	classe eff.
1	S1	27/09/2008	30	45,6	26,5	Ok		28,708164									
2	S2	27/09/2008	30	41,8	26,5	Ok		2,427364									
3	S3	16/10/2008	30	38,3	26,5	Ok		3,771364									
4	S4	16/10/2008	30	43,4	26,5	Ok		9,972964									
5	S5	21/10/2008	30	35,1	26,5	Ok		26,440164									
6	S6	21/10/2008	30	37,6	26,5	Ok		6,980164									
7	S7	05/11/2008	30	45,2	26,5	Ok		24,581764									
8	S8	05/11/2008	30	46,2	26,5	Ok		35,497764									
9	S9	06/11/2008	30	43,4	26,5	Ok		9,972964									
10	S10	06/11/2008	30	41,2	26,5	Ok		0,917764									
11	S11	08/11/2008	30	35,4	26,5	Ok		23,444964									
12	S12	08/11/2008	30	34,8	26,5	Ok		29,615364									
13	S13	12/11/2008	30	36,5	26,5	Ok		14,002564									
14	S14	12/11/2008	30	40,3	26,5	Ok		0,003364									
15	S15	18/11/2008	30	46,1	26,5	Ok		34,316164									
16	S16	18/11/2008	30	45,4	26,5	Ok		26,604964									
17	S17	20/11/2008	30	44,7	26,5	Ok		19,873764									
18	S18	20/11/2008	30	47,6	26,5	Ok		54,140164									
19	MC1	16/09/2008	30	36,0	26,5	Ok		17,994564									
20	MC2	16/09/2008	30	35,5	26,5	Ok		22,486564									
21	MC3	03/10/2008	30	33,6	26,5	Ok		44,116164									
22	MC4	03/10/2008	30	33,7	26,5	Ok		42,797764									
23	MC5	06/10/2008	30	39,3	26,5	Ok		0,887364									
24	MC6	06/10/2008	30	38,0	26,5	Ok		5,026564									
25	MC9	08/10/2008	30	43,5	26,5	Ok		10,614564									
26	MC10	08/10/2008	30	41,4	26,5	Ok		1,340964									
27	MC7	10/10/2008	30	41,5	26,5	Ok		1,582564									
28	MC8	10/10/2008	30	42,7	26,5	Ok		6,041764									
29	MC11	20/10/2008	30	34,5	26,5	Ok		32,970564									
30	MC12	20/10/2008	30	35,5	26,5	Ok		22,486564									
31	MC13	25/10/2008	30	40,6	26,5	Ok		0,128164									
32	MC14	25/10/2008	30	35,4	26,5	Ok		23,444964									
33	DA1	07/10/2008	30	33,9	26,5	Ok		40,220964									
34	DA2	07/10/2008	30	35,4	26,5	Ok		23,444964									
35	B1	04/09/2008	30	33,5	26,5	Ok		45,454564									
36	B2	04/09/2008	30	34,1	26,5	Ok		37,724164									
37	B3	17/09/2008	30	46,9	26,5	Ok		44,328964									
38	B4	17/09/2008	30	43,1	26,5	Ok		8,168164									
39	B5	17/09/2008	30	47,3	26,5	Ok		49,815364									
40	B6	17/09/2008	30	46,4	26,5	Ok		37,920964									
41	B7	09/10/2008	30	41,9	26,5	Ok		2,748964									
42	B8	09/10/2008	30	43,9	26,5	Ok		13,380964									
43	B13	14/11/2008	30	48,7	26,5	Ok		71,537764									
44	B14	14/11/2008	30	47,1	26,5	Ok		47,032164									
45	B17	15/11/2008	30	40,3	26,5	Ok		0,003364									
46	B18	15/11/2008	30	45,7	26,5	Ok		29,789764									
47	CC1	10/11/2008	30	35,0	26,5	Ok		27,478564									
48	CC2	10/11/2008	30	34,4	26,5	Ok		34,128964									
49	CC3	10/11/2008	30	36,3	26,5	Ok		15,539364									
50	CC4	10/11/2008	30	38,4	26,5	Ok		3,392964									
							40,2	1115,3018	4,77	0,12	36,68	OK	OK	33,50	37,00	33,56	33,56

controllo lipo "B"																	
n	SIGLE PROVINI	DATA	Rck	Rc (N/mm2)	RCK-3,5	1°VER.	Rm	(Rc-Rm)/2	S	S/Rm	Rck+1,4°S	2°VER.	3°VER.	Rmin	Rmin+3,5	Rm-1,4°S	classe eff.
1	B9	10/11/2008	35	43,4	31,5	Ok		4,735804989									
2	B10	10/11/2008	35	41,7	31,5	Ok		15,02485261									
3	B11	10/11/2008	35	46,1	31,5	Ok		0,274376417									
4	B12	10/11/2008	35	45,9	31,5	Ok		0,104852608									
5	B15	14/11/2008	35	49,3	31,5	Ok		13,86675737									
6	B16	14/11/2008	35	50,5	31,5	Ok		24,24390023									
7	B19	10/02/2009	35	43,1	31,5	Ok		6,131519274									
8	B20	10/02/2009	35	38,9	31,5	Ok		44,57151927									
9	B21	13/02/2009	35	38,7	31,5	Ok		47,28199546									
10	B22	13/02/2009	35	39,1	31,5	Ok		41,94104308									
11	B37	20/02/2009	35	43,7	31,5	Ok		3,520090703									
12	B38	20/02/2009	35	46,2	31,5	Ok		0,389138322									
13	B23	24/02/2009	35	44,4	31,5	Ok		1,383424036									
14	B24	24/02/2009	35	47,0	31,5	Ok		2,02723356									
15	B25	25/02/2009	35	46,6	31,5	Ok		1,048185941									
16	B26	25/02/2009	35	44,2	31,5	Ok		1,893900227									
17	B27	27/02/2009	35	43,9	31,5	Ok		2,809614512									
18	B28	27/02/2009	35	47,3	31,5	Ok		2,971519274									
19	B29	10/03/2009	35	63,1	31,5	Ok		307,0839002									
20	B30	10/03/2009	35	61,6	31,5	Ok		256,7624717									
21	B31	14/03/2009	35	58,0	31,5	Ok		154,3510431									
22	B32	14/03/2009	35	56,8	31,5	Ok		125,9739002									
23	B33	27/03/2009	35	65,1	31,5	Ok		381,1791383									
24	B34	27/03/2009	35	68,1	31,5	Ok		507,3219955									
25	B35	27/03/2009	35	62,1	31,5	Ok		273,0362812									
26	B36	27/03/2009	35	57,4	31,5	Ok		139,8024717									
27	V1	03/12/2008	35	38,5	31,5	Ok		50,07247166									
28	V2	03/12/2008	35	39,4	31,5	Ok		38,1453288									
29	V3	22/01/2009	35	39,5	31,5	Ok		36,9200907									
30	V4	22/01/2009	35	38,8	31,5	Ok		45,91675737									
31	V5	03/02/2009	35	40,2	31,5	Ok		28,90342404									
32	V6	03/02/2009	35	38,5	31,5	Ok		50,07247166									
33	V7	04/02/2009	35	40,0	31,5	Ok		31,09390023									
34	V8	04/02/2009	35	39,2	31,5	Ok		40,65580499									
35	V9	12/02/2009	35	38,5	31,5	Ok		50,07247166									
36	V10	12/02/2009	35	42,2	31,5	Ok		11,39866213									
37	V11	13/03/2009	35	48,6	31,5	Ok		9,143424036									
38	V12	13/03/2009	35	47,6	31,5	Ok		4,095804989									
39	Y1	17/02/2009	35	41,6	31,5	Ok		15,8100907									
40	Y2	17/02/2009	35	40,8	31,5	Ok		22,81199546									
41	Y3	21/02/2009	35	41,3	31,5	Ok		18,28580499									
42	Y4	21/02/2009	35	40,0	31,5	Ok		31,09390023									
43	C1	20/08/2008	35	44,1	31,5	Ok		2,179138322									
44	C2	20/08/2008	35	40,3	31,5	Ok		27,83818594									
45	C3	05/09/2008	35	40,3	31,5	Ok		27,83818594									
46	C4	05/09/2008	35	40,2	31,5	Ok		28,90342404									
47	C5	13/09/2008	35	45,3	31,5	Ok		0,076281179									
48	C6	13/09/2008	35	43,8	31,5	Ok		3,154852608									
49	C7	08/10/2008	35	46,0	31,5	Ok		0,179614512									
50	C8	08/10/2008	35	47,1	31,5	Ok		2,321995465									
51	C9	23/10/2008	35	45,2	31,5	Ok		0,141519274									
52	C10	23/10/2008	35	46,0	31,5	Ok		0,179614512									
53	C11	27/10/2008	35	49,7	31,5	Ok		17,00580499									
54	C12	27/10/2008	35	49,4	31,5	Ok		14,62151927									
55	MD1	31/01/2009	35	39,1	31,5	Ok		41,94104308									
56	MD2	31/01/2009	35	41,7	31,5	Ok		15,02485261									
57	MD3	05/02/2009	35	38,8	31,5	Ok		45,91675737									
58	MD4	05/02/2009	35	39,0	31,5	Ok		43,24628118									
59	MD5	13/02/2009	35	40,5	31,5	Ok		25,76770975									
60	MD6	13/02/2009	35	39,0	31,5	Ok		43,24628118									
61	MD7	17/02/2009	35	46,1	31,5	Ok		0,274376417									
62	MD8	17/02/2009	35	46,2	31,5	Ok		0,389138322									
63	MD9	17/02/2009	35	42,5	31,5	Ok		9,462947846									
64	MD10	17/02/2009	35	39,7	31,5	Ok		34,52961451									
65	MD11	21/02/2009	35	43,7	31,5	Ok		3,520090703									
66	MD12	21/02/2009	35	42,3	31,5	Ok		10,73342404									
67	MD13	05/03/2009	35	53,9	31,5	Ok		69,28580499									
68	MD14	05/03/2009	35	56,2	31,5	Ok		112,8653288									
69	DF1	24/09/2008	35	41,6	31,5	Ok		15,8100907									
70	DF2	24/09/2008	35	39,9	31,5	Ok		32,21913832									
71	DA3	22/10/2008	35	38,8	31,5	Ok		45,91675737									
72	DA4	22/10/2008	35	40,3	31,5	Ok		27,83818594									
73	DA5	15/11/2008	35	49,3	31,5	Ok		13,86675737									
74	DA6	15/11/2008	35	50,9	31,5	Ok		28,34294785									
75	DA7	28/02/2009	35	47,6	31,5	Ok		4,095804989									
76	DA8	28/02/2009	35	46,4	31,5	Ok		0,678662132									
77	DA9	28/02/2009	35	48,1	31,5	Ok		6,369614512									
78	DA10	28/02/2009	35	44,8	31,5	Ok		0,602471655									
79	DA11	13/03/2009	35	49,6	31,5	Ok		16,19104308									
80	DA12	13/03/2009	35	50,6	31,5	Ok		25,23866213									
81	DA13	18/03/2009	35	45,9	31,5	Ok		0,104852608									
82	DA14	18/03/2009	35	43,6	31,5	Ok		3,905328798									
83	DA15	24/03/2009	35	48,8	31,5	Ok		10,39294785									
84	DA16	24/03/2009	35	49,2	31,5	Ok		13,13199546									
							45,6	988,0512018	3,45	0,08	39,83	OK	OK	38,50	42,00	40,75	40,75



engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1688/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81158
Pag. 1 di 1

Committente: **ENERGIE S.p.A.**
Indirizzo: **via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)**
Oggetto: **Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle**
Impresa esecutrice:
Direttore dei lavori: **Fiano ing. Alessandro**
domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori
Denuncia opere in CA: **alla Regione Piemonte Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile di --**
prot.N.92304/10
Materiale consegnato in Laboratorio il: **15/02/2011**
Tipo di materiale: **calcestruzzo**
Luogo di prelievo dichiarato:
Altre dichiarazioni: **Edificio centrale**

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
Pressa KC 300EUR	Matricola: 1531	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.573 del 01/09/2010
Bilancia AND HD-30KA	Matricola:	Taratura interna	Piano manutenzione
Calibro digitale MITUTOYO CD-15DC	Matricola: 03180914	Taratura interna	Piano manutenzione

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
1	20/08/08		C1	Fond. gruppo produz. 1	35	22/02/11	150	151	150	C	7,975	2347	999	44,1	S
2	20/08/08		C2	Fond. gruppo produz. 1	35	22/02/11	151	151	150	C	7,925	2317	920	40,3	S
3	05/09/08		C3	Fond. gruppo produz. 2	35	22/02/11	149	150	151	C	7,940	2353	900	40,3	S
4	05/09/08		C4	Fond. gruppo produz. 2	35	22/02/11	150	149	150	C	7,990	2383	898	40,2	S
5	13/09/08		C5	Basamenti valvole	35	22/02/11	150	150	150	C	7,770	2302	1019	45,3	S
6	13/09/08		C6	Basamenti valvole	35	22/02/11	150	149	149	C	7,835	2321	986	43,8	S
7	08/10/08		C7	Basamenti generatori	35	22/02/11	149	151	150	C	7,855	2328	1036	46,0	S
8	08/10/08		C8	Basamenti generatori	35	22/02/11	151	150	150	C	8,130	2393	1066	47,1	S
9	23/10/08		C9	Muretti di chiusura	35	22/02/11	150	149	149	C	7,885	2368	1010	45,2	S
10	23/10/08		C10	Muretti di chiusura	35	22/02/11	150	150	150	C	7,890	2338	1035	46,0	S
11	27/10/08		C11	Solettone di chiusura	35	22/02/11	148	149	150	C	7,835	2369	1096	49,7	S
12	27/10/08		C12	Solettone di chiusura	35	22/02/11	150	149	150	C	7,895	2355	1105	49,4	S

* C = provino conforme alla normativa. Le dimensioni e la forma del provino non hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

* R = provino rettificato mediante molatura/cappatura. Le dimensioni e la forma del provino hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.


TIPO ROTTURA: S = soddisfacente; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3; E = esplosiva.

ATTENZIONE: Il numero minimo dei campioni necessari per il controllo di Tipo A previsto dalle norme tecniche vigenti è pari a 6.

Lo sperimentatore
geom. Balbi Marco



Il Direttore del laboratorio
ing. Giovanni Gaiotti



engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1689/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81159
Pag. 1 di 1

Committente: ENERGIE S.p.A.
Indirizzo: via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)
Oggetto: Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle
Impresa esecutrice: Fiano ing. Alessandro
Direttore dei lavori: domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori
Denuncia opere in CA: alla Regione Piemonte Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile di --
prot.N.92304/10
Materiale consegnato in Laboratorio il: 15/02/2011
Tipo di materiale: calcestruzzo
Luogo di prelievo dichiarato:
Altre dichiarazioni: Camera valvola

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

ATTREZZATURE UTILIZZATE				
Pressa KC 300EUR	Matricola: 1531	Politecnico MILANO	Certificato taratura n 573	del 01/09/2010
Bilancia AND HD-30KA	Matricola:	Taratura interna	Piano manutenzione	
Calibro digitale MITUTOYO CD-15DC	Matricola: 03180914	Taratura interna	Piano manutenzione	

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
1	03/12/08		V1	Fondazione	35	22/02/11	149	150	150	R	7,994	2384	861	38,5	S
2	03/12/08		V2	Fondazione	35	22/02/11	150	149	150	R	8,093	2414	881	39,4	S
3	22/01/09		V3	Elevazione bottino	35	22/02/11	151	150	150	R	7,956	2342	894	39,5	S
4	22/01/09		V4	Elevazione bottino	35	22/02/11	150	150	151	R	7,941	2337	872	38,8	S
5	03/02/09		V5	1° elevazione muri	35	22/02/11	151	149	150	R	8,019	2376	904	40,2	S
6	03/02/09		V6	1° elevazione muri	35	22/02/11	150	150	150	R	7,921	2347	867	38,5	S
7	04/02/09		V7	1° elevazione muri	35	22/02/11	150	150	149	R	7,865	2346	901	40,0	S
8	04/02/09		V8	1° elevazione muri	35	22/02/11	149	151	150	R	7,752	2297	882	39,2	S
9	12/02/09		V9	2° elevazione	35	22/02/11	150	151	150	R	7,807	2298	872	38,5	S
10	12/02/09		V10	2° elevazione	35	22/02/11	150	150	150	R	7,687	2278	950	42,2	S
11	13/03/09		V11	Soletta di copertura	35	22/02/11	149	150	151	R	8,033	2380	1087	48,6	S
12	13/03/09		V12	Soletta di copertura	35	22/02/11	150	151	149	R	7,917	2346	1079	47,6	S

* C = provino conforme alla normativa. Le dimensioni e la forma del provino non hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.


* R = provino rettificato mediante molatura/cappatura. Le dimensioni e la forma del provino hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

TIPO ROTTURA: S = soddisfacente; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3; E = esplosiva.

ATTENZIONE: Il numero minimo dei campioni necessari per il controllo di Tipo A previsto dalle norme tecniche vigenti è pari a 6.

Lo sperimentatore
geom. Balbi Marco

Il Direttore del laboratorio
ing. Giovanni Gaiotti



engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1690/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81160
Pag. 1 di 2

Richiedente: ENERGIE S.p.A.
Indirizzo: via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)
Oggetto: Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle
Impresa esecutrice: ----
Direttore dei lavori: Fiano ing. Alessandro
domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori
Denuncia opere in CA: alla Regione Piemonte Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile di --
prot.N.92304/10
Committente opere in CA e struttura metallica: ENERGIE S.p.A.
Materiale consegnato in Laboratorio il: 15/02/2011
Tipo di materiale: calcestruzzo
Luogo di prelievo dichiarato: ----
Altre dichiarazioni: Condotta forzata


PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

ATTREZZATURE UTILIZZATE				
Pressa KC 300EUR	Matricola: 1531	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.573	del 01/09/2010
Bilancia AND HD-30KA	Matricola:	Taratura interna	Piano manutenzione	
Calibro digitale MITUTOYO CD-15DC	Matricola: 03180914	Taratura interna	Piano manutenzione	

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
1	04/09/08		B1	Fondazione blocco 7	30	22/02/11	151	150	150	R	7,830	2305	758	33,5	S
2	04/09/08		B2	Fondazione blocco 7	30	22/02/11	150	149	150	C	7,809	2329	763	34,1	S
3	17/09/08		B3	Fondazione blocco 8	30	22/02/11	151	150	150	C	8,055	2371	1063	46,9	S
4	17/09/08		B4	Fondazione blocco 8	30	22/02/11	150	150	149	C	8,093	2414	969	43,1	S
5	17/09/08		B5	Fondazione blocco 8	30	22/02/11	150	149	150	R	7,947	2370	1058	47,3	S
6	17/09/08		B6	Fondazione blocco 8	30	22/02/11	149	150	150	R	8,078	2410	1036	46,4	S
7	09/10/08		B7	Fondazione blocco 1	30	22/02/11	150	151	150	R	8,166	2404	949	41,9	S
8	09/10/08		B8	Fondazione blocco 1	30	22/02/11	151	150	150	C	8,180	2408	994	43,9	S
9	10/11/08		B9	Elevazione blocco 7	35	22/02/11	150	151	150	C	8,283	2438	982	43,4	S
10	10/11/08		B10	Elevazione blocco 7	35	22/02/11	149	150	150	C	8,111	2419	932	41,7	S
11	10/11/08		B11	Elevazione blocco 7	35	22/02/11	150	150	149	C	8,070	2407	1038	46,1	S
12	10/11/08		B12	Elevazione blocco 7	35	22/02/11	150	149	150	C	7,811	2330	1026	45,9	S
13	14/11/08		B13	Fondazione blocco 3	30	22/02/11	151	150	150	C	8,120	2390	1104	48,7	S
14	14/11/08		B14	Fondazione blocco 3	30	22/02/11	150	150	151	C	8,117	2389	1059	47,1	S
15	14/11/08		B15	Compl. blocco 7	35	22/02/11	151	149	150	R	7,917	2346	1110	49,3	S
16	14/11/08		B16	Compl. blocco 7	35	22/02/11	150	150	151	R	8,060	2372	1136	50,5	S
17	15/11/08		B17	Fondazione blocco 3	30	22/02/11	149	150	150	R	7,815	2331	900	40,3	S
18	15/11/08		B18	Fondazione blocco 3	30	22/02/11	150	150	151	C	8,016	2359	1029	45,7	S

Lo sperimentatore
geom. Balbi Marco



Il Direttore del laboratorio



engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1690/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81160
Pag. 2 di 2

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
19	10/02/09		B19	Blocco 5	35	22/02/11	151	151	150	C	7,695	2250	982	43,1	S
20	10/02/09		B20	Blocco 5	35	22/02/11	150	151	151	C	7,775	2273	880	38,9	S
21	13/02/09		B21	Blocco 6	35	22/02/11	150	150	149	C	7,745	2310	870	38,7	S
22	13/02/09		B22	Blocco 6	35	22/02/11	151	149	150	R	7,725	2289	880	39,1	S
23	20/02/09		B37	Blocco 4	35	22/02/11	149	150	150	C	7,825	2334	977	43,7	S
24	20/02/09		B38	Blocco 4	35	22/02/11	150	149	151	R	7,710	2285	1033	46,2	S
25	24/02/09		B23	Blocco 3	35	22/02/11	149	150	150	C	8,040	2398	992	44,4	S
26	24/02/09		B24	Blocco 3	35	22/02/11	151	151	150	R	7,985	2335	1072	47,0	S
27	25/02/09		B25	Fondazione blocco 9	35	22/02/11	150	151	150	R	7,990	2352	1056	46,6	S
28	25/02/09		B26	Fondazione blocco 9	35	22/02/11	151	150	151	R	7,960	2327	1002	44,2	S
29	27/02/09		B27	Elevazione blocco 9	35	22/02/11	151	151	150	C	7,955	2326	1000	43,9	S
30	27/02/09		B28	Elevazione blocco 9	35	22/02/11	150	149	150	C	7,875	2349	1058	47,3	S
31	10/03/09		B29	Elevazione blocco 1	35	22/02/11	149	151	150	R	7,960	2359	1420	63,1	S
32	10/03/09		B30	Elevazione blocco 1	35	22/02/11	148	150	149	R	7,745	2341	1368	61,6	S
33	14/03/09		B31	Blocco 2	35	22/02/11	150	151	150	C	8,140	2396	1313	58,0	S
34	14/03/09		B32	Blocco 2	35	22/02/11	150	151	151	C	8,185	2393	1287	56,8	S
35	27/03/09		B33	Elevazione blocco 8	35	22/02/11	150	151	150	R	8,115	2389	1474	65,1	S
36	27/03/09		B34	Elevazione blocco 8	35	22/02/11	149	150	150	C	8,090	2413	1521	68,1	S
37	27/03/09		B35	Elevazione blocco 8	35	22/02/11	149	151	150	R	8,020	2376	1397	62,1	S
38	27/03/09		B36	Elevazione blocco 8	35	22/02/11	150	151	149	R	7,930	2350	1300	57,4	S

* C = provino conforme alla normativa. Le dimensioni e la forma del provino non hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

* R = provino rettificato mediante molatura/cappatura. Le dimensioni e la forma del provino hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

TIPO ROTTURA: S = soddisfacente; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3; E = esplosiva.


ATTENZIONE: Il numero minimo dei campioni necessari per il controllo di Tipo A previsto dalle norme tecniche vigenti è pari a 6.



Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1691/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81161
Pag. 1 di 2

Committente: ENERGIE S.p.A.
Indirizzo: via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)
Oggetto: Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle
Impresa esecutrice: Fiano ing. Alessandro
Direttore dei lavori: domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori
Denuncia opere in CA: alla Regione Piemonte Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile di --
prot.N.92304/10
Materiale consegnato in Laboratorio il: 15/02/2011
Tipo di materiale: calcestruzzo
Luogo di prelievo dichiarato:
Altre dichiarazioni: Selle d'appoggio della condotta forzata


PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

ATTREZZATURE UTILIZZATE				
Pressa KC 300EUR	Matricola: 1531	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.573	del 01/09/2010
Bilancia AND HD-30KA	Matricola:	Taratura interna	Piano manutenzione	
Calibro digitale MITUTOYO CD-15DC	Matricola: 03180914	Taratura interna	Piano manutenzione	


DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
1	27/09/08		S1		30	22/02/11	149	150	150	R	7,901	2357	1019	45,6	S
2	27/09/08		S2		30	22/02/11	150	151	150	R	8,156	2401	947	41,8	S
3	16/10/08		S3		30	22/02/11	150	150	150	R	8,157	2417	861	38,3	S
4	16/10/08		S4		30	22/02/11	149	150	150	R	8,102	2417	969	43,4	S
5	21/10/08		S5		30	22/02/11	151	151	149	R	8,079	2378	800	35,1	S
6	21/10/08		S6		30	22/02/11	150	150	150	R	8,097	2399	846	37,6	S
7	05/11/08		S7		30	22/02/11	150	150	150	R	8,099	2400	1016	45,2	S
8	05/11/08		S8		30	22/02/11	149	149	151	R	8,110	2419	1025	46,2	S
9	06/11/08		S9		30	22/02/11	150	150	150	R	8,114	2404	976	43,4	S
10	06/11/08		S10		30	22/02/11	150	150	150	R	8,104	2401	927	41,2	S
11	08/11/08		S11		30	22/02/11	151	150	150	R	8,080	2378	802	35,4	S
12	08/11/08		S12		30	22/02/11	150	151	150	R	8,050	2369	789	34,8	S
13	12/11/08		S13		30	22/02/11	150	150	149	R	7,973	2378	821	36,5	S
14	12/11/08		S14		30	22/02/11	151	150	150	R	8,174	2406	913	40,3	S
15	18/11/08		S15		30	22/02/11	150	151	150	R	8,109	2387	1045	46,1	S
16	18/11/08		S16		30	22/02/11	149	150	151	R	8,073	2392	1014	45,4	S
17	20/11/08		S17		30	22/02/11	149	150	150	R	8,314	2480	999	44,7	S
18	20/11/08		S18		30	22/02/11	150	149	150	R	8,156	2433	1063	47,6	S

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1691/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81161
Pag. 2 di 2

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)


DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					

* C = provino conforme alla normativa. Le dimensioni e la forma del provino non hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

* R = provino rettificato mediante molatura/cappatura. Le dimensioni e la forma del provino hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

TIPO ROTTURA: S = soddisfacente; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3; E = esplosiva.

ATTENZIONE: Il numero minimo dei campioni necessari per il controllo di Tipo A previsto dalle norme tecniche vigenti è pari a 6.



Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1692/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81162
Pag. 1 di 2

Richiedente:

Indirizzo:

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Direttore dei lavori

ENERGIE S.p.A.

via della Rena, 20/11 - 39100 - **BOLZANO (BZ)**

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle

Fiano ing. Alessandro

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

alla Regione Piemonte Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile di --

prot.N.92304/10

ENERGIE S.p.A.

Denuncia opere in CA:

Committente opere in CA e struttura metallica:

Materiale consegnato in Laboratorio il:

Tipo di materiale:

15/02/2011

calcestruzzo

Luogo di prelievo dichiarato:

Altre dichiarazioni:

Muro lato Cristove, condotta forzata e muro di raccordo dietro la centrale


PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
Pressa KC 300EUR	Matricola: 1531	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.573 del 01/09/2010
Bilancia AND HD-30KA	Matricola:	Taratura interna	Piano manutenzione
Calibro digitale MITUTOYO CD-15DC	Matricola: 03180914	Taratura interna	Piano manutenzione


DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
1	16/09/08		MC1	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	151	150	149	R	7,837	2322	815	36,0	S
2	16/09/08		MC2	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	148	150	150	R	7,760	2330	787	35,5	S
3	03/10/08		MC3	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	150	149	150	R	7,823	2333	752	33,6	S
4	03/10/08		MC4	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	149	150	150	R	8,033	2396	754	33,7	S
5	06/10/08		MC5	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	150	150	149	R	7,940	2368	885	39,3	S
6	06/10/08		MC6	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	150	149	150	R	7,750	2312	849	38,0	S
7	08/10/08		MC9	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	149	151	150	R	8,006	2372	979	43,5	S
8	08/10/08		MC10	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	150	151	151	R	7,860	2298	938	41,4	S
9	10/10/08		MC7	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	150	150	150	R	7,720	2287	933	41,5	S
10	10/10/08		MC8	Fondazioni a gradoni	30	22/02/11	148	149	150	R	7,668	2318	942	42,7	S
11	20/10/08		MC11	1° elevazione	30	22/02/11	150	148	150	R	7,613	2286	766	34,5	S
12	20/10/08		MC12	1° elevazione	30	22/02/11	148	149	151	R	7,683	2307	783	35,5	S
13	25/10/08		MC13	Compl. elevazione	30	22/02/11	150	150	150	R	7,958	2358	914	40,6	S
14	25/10/08		MC14	Compl. elevazione	30	22/02/11	151	150	150	R	7,897	2324	802	35,4	S
15	10/11/08		CC1	Platea dietro centrale	30	22/02/11	150	150	149	R	8,013	2390	787	35,0	S
16	10/11/08		CC2	Platea dietro centrale	30	22/02/11	150	149	150	R	7,951	2372	769	34,4	S
17	10/11/08		CC3	Platea dietro centrale	30	22/02/11	150	150	150	R	8,003	2371	816	36,3	S
18	10/11/08		CC4	Platea dietro centrale	30	22/02/11	149	150	150	R	8,289	2472	858	38,4	S

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1692/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81162
Pag. 2 di 2

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO


(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
19	31/01/09		MD1	Sottofondazione	35	22/02/11	150	150	151	R	7,991	2352	879	39,1	S
20	31/01/09		MD2	Sottofondazione	35	22/02/11	150	149	150	R	7,990	2383	932	41,7	S
21	05/02/09		MD3	1° fondazione	35	22/02/11	148	150	151	R	7,735	2307	862	38,8	S
22	05/02/09		MD4	1° fondazione	35	22/02/11	149	150	150	R	7,740	2309	872	39,0	S
23	13/02/09		MD5	1° elevazione	35	22/02/11	150	149	151	R	8,010	2373	905	40,5	S
24	13/02/09		MD6	1° elevazione	35	22/02/11	150	151	151	R	7,845	2294	883	39,0	S
25	17/02/09		MD7	2° fondazione	35	22/02/11	151	150	150	R	8,002	2355	1044	46,1	S
26	17/02/09		MD8	2° fondazione	35	22/02/11	150	150	150	R	7,970	2361	1040	46,2	S
27	17/02/09		MD9	2° fondazione	35	22/02/11	150	149	151	R	7,770	2302	950	42,5	S
28	17/02/09		MD10	2° fondazione	35	22/02/11	149	149	150	R	7,705	2314	882	39,7	S
29	21/02/09		MD11	2° elevazione	35	22/02/11	150	150	150	R	7,915	2345	983	43,7	S
30	21/02/09		MD12	2° elevazione	35	22/02/11	149	150	149	R	7,952	2388	945	42,3	S
31	05/03/09		MD13	Passerella	35	22/02/11	150	151	150	R	8,090	2381	1220	53,9	S
32	05/03/09		MD14	Passerella	35	22/02/11	149	150	151	R	8,075	2393	1255	56,2	S

* C = provino conforme alla normativa. Le dimensioni e la forma del provino non hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.
* R = provino rettificato mediante molatura/cappatura. Le dimensioni e la forma del provino hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.
TIPO ROTTURA: S = soddisfacente; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3; E = esplosiva.

ATTENZIONE: Il numero minimo dei campioni necessari per il controllo di Tipo A previsto dalle norme tecniche vigenti è pari a 6.

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1693/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81163
Pag. 1 di 2

Committente:

Indirizzo:

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Direttore dei lavori

Denuncia opere in CA:

Materiale consegnato in Laboratorio il:

Tipo di materiale:

Luogo di prelievo dichiarato:

Altre dichiarazioni:

ENERGIE S.p.A.

via della Rena, 20/11 - 39100 - **BOLZANO (BZ)**

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle

Fiano ing. Alessandro

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

alla Regione Piemonte Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile di --
prot.N.92304/10

15/02/2011

calcestruzzo

Coronamento sbarramento: spalle ponte sul canale di scarico dello sfioratore
laterale e trave ad anello (P1-P2) - fondazione spalla destra lato centralina, pilastri e
architrave in corrispondenza dei sifoni, TR7 (P3-P4) - elevazione spalla destra lato
centralina, trave bassa in corrispondenza pilastro a T (P5-P6) - completamento
pilastri (P7-P8) - completamento travi e architrave (P9-P10-P11-P12)

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
Pressa KC 300EUR	Matricola: 1531	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.573 del 01/09/2010
Bilancia AND HD-30KA	Matricola:	Taratura interna	Piano manutenzione
Calibro digitale MITUTOYO CD-15DC	Matricola: 03180914	Taratura interna	Piano manutenzione

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
1	02/10/09		P1		40	23/02/11	151	149	150	R	7,973	2362	1128	50,1	S
2	02/10/09		P2		40	23/02/11	150	150	151	R	8,194	2412	1334	59,3	S
3	09/10/09		P3		40	23/02/11	150	150	150	R	8,261	2448	1369	60,8	S
4	09/10/09		P4		40	23/02/11	149	151	150	R	7,781	2246	1087	48,3	S
5	14/10/09		P5		40	23/02/11	150	150	150	R	7,932	2350	1100	48,9	S
6	14/10/09		P6		40	23/02/11	150	149	151	R	8,066	2390	1300	58,2	S
7	15/10/09		P7		40	23/02/11	151	150	150	R	7,910	2328	1195	52,8	S
8	15/10/09		P8		40	23/02/11	150	150	150	R	8,204	2431	1204	53,5	S
9	20/10/09		P9		40	23/02/11	150	150	150	R	7,962	2359	1006	44,7	S
10	20/10/09		P10		40	23/02/11	149	149	149	R	8,052	2434	1080	48,6	S
11	21/10/09		P11		40	23/02/11	149	150	150	R	7,925	2364	988	44,2	S
12	21/10/09		P12		40	23/02/11	150	150	150	R	8,035	2381	984	43,7	S
13	30/10/09		P13		40	23/02/11	150	151	149	R	8,157	2417	1219	53,8	S
14	30/10/09		P14		40	23/02/11	151	151	150	R	7,929	2318	1103	48,4	S
15	18/11/09		P15		40	23/02/11	150	150	150	R	8,108	2402	1327	59,0	S
16	18/11/09		P16		40	23/02/11	150	150	150	R	8,037	2381	1363	60,6	S
17	19/05/10		P17		40	23/02/11	150	149	151	R	7,983	2365	1137	50,9	S

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio



engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4152

Certificato di prova
n° 1693/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81163
Pag. 2 di 2

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
18	19/05/10		P18			23/02/11	151	150	150	R	7,662	2255	1406	62,1	S

* C = provino conforme alla normativa. Le dimensioni e la forma del provino non hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

* R = provino rettificato mediante molatura/cappatura. Le dimensioni e la forma del provino hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

TIPO ROTTURA: S = soddisfacente; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3; E = esplosiva.

ATTENZIONE: Il numero minimo dei campioni necessari per il controllo di Tipo A previsto dalle norme tecniche vigenti è pari a 6.

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1694/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81164
Pag. 1 di 2

Committente: ENERGIE S.p.A.
Indirizzo: via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)
Oggetto: Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle
Impresa esecutrice:
Direttore dei lavori: Fiano ing. Alessandro
domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori
Denuncia opere in CA:
Materiale consegnato in Laboratorio il: 15/02/2011
Tipo di materiale: calcestruzzo
Luogo di prelievo dichiarato:
Altre dichiarazioni: Sifoni, camera regolazione presa



PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

ATTREZZATURE UTILIZZATE				
Pressa KC 300EUR	Matricola: 1531	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.573	del 01/09/2010
Bilancia AND HD-30KA	Matricola:	Taratura interna	Piano manutenzione	
Calibro digitale MITUTOYO CD-15DC	Matricola: 03180914	Taratura interna	Piano manutenzione	

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	-					
1	24/09/08		DF1	Muri imb. Sifoni	35	23/02/11	149	150	150	R	7,876	2349	930	41,6	S
2	24/09/08		DF2	Muri imb. Sifoni	35	23/02/11	151	149	150	R	7,727	2290	897	39,9	S
3	07/10/08		DA1	Fond. 1°livello	30	23/02/11	150	150	150	R	8,270	2451	762	33,9	S
4	07/10/08		DA2	Fond. 1°livello	30	23/02/11	150	150	151	R	8,184	2409	797	35,4	S
5	22/10/08		DA3	Fond. 2°livello	35	23/02/11	151	151	150	R	7,968	2330	885	38,8	S
6	22/10/08		DA4	Fond. 2°livello	35	23/02/11	150	150	150	R	7,970	2361	907	40,3	S
7	15/11/08		DA5	1°elev. e lastrone	35	23/02/11	150	150	150	R	8,311	2463	1110	49,3	S
8	15/11/08		DA6	1°elev. e lastrone	35	23/02/11	150	151	150	R	8,531	2511	1152	50,9	S
9	28/02/09		DA7	2°elev. e lastrone	35	23/02/11	149	150	149	R	8,004	2404	1064	47,6	S
10	28/02/09		DA8	2°elev. e lastrone	35	23/02/11	150	150	150	R	8,010	2373	1045	46,4	S
11	28/02/09		DA9	2°elev. e lastrone	35	23/02/11	150	149	150	R	8,071	2407	1074	48,1	S
12	28/02/09		DA10	2°elev. e lastrone	35	23/02/11	150	150	150	R	7,819	2317	1009	44,8	S
13	13/03/09		DA11	3°elev. e lastrone	35	23/02/11	151	150	151	R	7,999	2339	1123	49,6	S
14	13/03/09		DA12	3°elev. e lastrone	35	23/02/11	150	150	150	R	8,060	2388	1139	50,6	S
15	18/03/09		DA13	4°elev. e lastrone	35	23/02/11	149	151	150	R	7,924	2348	1033	45,9	S
16	18/03/09		DA14	4°elev. e lastrone	35	23/02/11	150	150	150	R	7,737	2293	982	43,6	S
17	24/03/09		DA15	sol. di chiusura	35	23/02/11	149	150	149	R	7,645	2296	1091	48,8	S
18	24/03/09		DA16	sol. di chiusura	35	23/02/11	150	149	150	R	7,797	2326	1100	49,2	S
19	17/02/09		Y1	presa by-pass	35	23/02/11	150	150	150	R	7,877	2334	937	41,6	S
20	17/02/09		Y2	presa by-pass	35	23/02/11	151	150	151	R	7,926	2317	925	40,8	S

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 1694/11 del 01/03/2011
Verbale di accettazione n° 81164
Pag. 2 di 2

PROVE DI COMPRESSIONE SU CALCESTRUZZO

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390/3)

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Sigla	Ubicazione	Rck	Data prova	Dimensioni (mm)				Massa provino (kg)	Massa volumica (kg/m³)	Carico rottura F (kN)	Rc (N/mm²)	Tipo rott.
							A	B	H	*					
21	21/02/09		Y3	presa by-pass	35	23/02/11	150	150	151	R	7,845	2309	929	41,3	S
22	21/02/09		Y4	presa by-pass	35	23/02/11	150	149	150	R	7,863	2345	894	40,0	S

* C = provino conforme alla normativa. Le dimensioni e la forma del provino non hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.

* R = provino rettificato mediante molatura/cappatura. Le dimensioni e la forma del provino hanno richiesto l'esecuzione della rettifica.


TIPO ROTTURA: S = soddisfacente; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3; E = esplosiva.

ATTENZIONE: Il numero minimo dei campioni necessari per il controllo di Tipo A previsto dalle norme tecniche vigenti è pari a 6.

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2402/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81899
Pag. 1 di 2

Richiedente: **ENERGIE S.p.A.**
Indirizzo: **via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)**
Oggetto: **----**
Impresa esecutrice: **----**
Direttore dei lavori: **Fiano ing. Alessandro**
denuncia opere in CA: **domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori**
Committente opere in CA e struttura metallica: **ENERGIE S.p.A.**


Materiale consegnato in Laboratorio il: **28/03/2011**
Tipo di materiale: **barre ad aderenza migliorata B450C**
Luogo di prelievo dichiarato: **Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle**
Altre dichiarazioni: **CONDOTTA FORZATA: blocchi (B1,B2,B3,B4), platea del collettore (CC1,CC2)**

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
CONTROLS C902	Matricola: 89050791	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.575 del 01/09/2010
Macchina piegatrice CONTROLS C977	Matricola: 88130011		Piano manutenzione
Bilancia METTLER TOLEDO SB 16001	Matricola:		Piano manutenzione


Sui saggi 1,2,3 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)

Sui saggi 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a. - San Polo (BS)

Sui saggi 16,17,18 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)

appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	TRAZIONE					PIEGA	
							Tensione di snervamento f_y (N/mm ²)	Tensione di rottura f_t (N/mm ²)	Agt. %	$\frac{f_y}{f_{y\text{ nom}}}$	$\frac{f_t}{f_y}$	Diametro mandrino (mm)	Esito
1		B1	12	11,90	-1,8	29/03/11	472	564	17,3	1,05	1,19	60	AC
2		B1	12	11,92	-1,4	29/03/11	469	565	15,3	1,04	1,21	60	AC
3		B1	12	11,92	-1,4	29/03/11	474	567	17,8	1,05	1,20	60	AC
4		B2	16	15,99	-0,1	29/03/11	497	585	16,3	1,11	1,18	80	AC
5		B2	16	16,00	-0,1	29/03/11	499	588	13,8	1,11	1,18	80	AC
6		B2	16	16,00	-0,1	29/03/11	500	589	12,8	1,11	1,18	80	AC
7		B3	12	11,88	-2,1	29/03/11	519	607	11,8	1,15	1,17	60	AC
8		B3	12	11,88	-2,0	29/03/11	513	601	10,8	1,14	1,17	60	AC
9		B3	12	11,89	-1,9	29/03/11	514	601	10,3	1,14	1,17	60	AC
10		B4	18	18,24	2,6	29/03/11	563	724	7,9	1,25	1,29	144	AC
11		B4	18	18,08	0,8	29/03/11	525	607	12,8	1,17	1,16	144	AC
12		B4	18	18,18	1,9	29/03/11	532	644	11,3	1,18	1,21	144	AC

Lo sperimentatore

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio



engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2402/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81899
Pag. 2 di 2

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.
(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15359-1)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
				TRAZIONE								PIEGA	
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	Agt. %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
13		CC1	16	15,99	-0,2	29/03/11	489	578	14,8	1,09	1,18	80	AC
14		CC1	16	15,99	-0,2	29/03/11	494	583	17,3	1,10	1,18	80	AC
15		CC1	16	16,00	-0,1	29/03/11	492	582	19,3	1,09	1,18	80	AC
16		CC2	12	11,90	-1,7	29/03/11	473	567	18,5	1,05	1,20	60	AC
17		CC2	12	11,92	-1,4	29/03/11	473	569	17,3	1,05	1,20	60	AC
18		CC2	12	11,92	-1,3	29/03/11	472	569	14,3	1,05	1,21	60	AC

Prova di trazione: fy nom = tensione nominale di snervamento acciaio B450C e B450A = 450 MPa

Prova di piegamento: AC = Assenza di cricche / FC = Formazione di cricche
Angolo di piegamento 90°, raddrizzamento 20° dopo trattamento per 60' a 100 °C

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2403/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81900
Pag. 1 di 2

Richiedente:

Indirizzo:

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Direttore dei lavori

ENERGIE S.p.A.

via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)

Fiano ing. Alessandro

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

Denuncia opere in CA:

Committente opere in CA e struttura metallica: ENERGIE S.p.A.

Materiale consegnato in Laboratorio il:

28/03/2011

Tipo di materiale:

barre ad aderenza migliorata B450C

Luogo di prelievo dichiarato:

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle

Altre dichiarazioni:


CONDOTTA FORZATA: selle d'appoggio della condotta forzata (S1); EDIFICIO
CENTRALE: fondazione gruppo produzione1 (C1), fondazione gruppo produzione2
(C2), basamenti valvole (C3), basamenti generatori (C4,C5)

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.


(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
CONTROLS C902	Matricola: 89050791	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.575 del 01/09/2010
Macchina piegatrice CONTROLS C977	Matricola: 88130011		Piano manutenzione
Bilancia METTLER TOLEDO SB 16001	Matricola:		Piano manutenzione


Sui saggi 1,2,3 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a.- Lonato (BS)


Sui saggi 4,5,6,7,8,9 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a.- San Polo (BS)


Sui saggi 10,11,12 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a.- Lonato (BS)

Sui saggi 13,14,15 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERRIERE NORD S.p.a. - Osoppo (UD)

Sui saggi 16,17,18 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a.- Lonato (BS)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	TRAZIONE					PIEGA	
							Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	AgL %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
1		S1	12	12,10	1,5	29/03/11	523	613	13,8	1,16	1,17	60	AC
2		S1	12	12,10	1,6	29/03/11	561	645	9,8	1,25	1,15	60	AC
3		S1	12	12,09	1,5	29/03/11	563	651	10,3	1,25	1,16	60	AC
4		C1	16	15,98	-0,4	29/03/11	498	588	11,3	1,11	1,18	80	AC
5		C1	16	15,98	-0,3	29/03/11	547	642	12,8	1,21	1,17	80	AC
6		C1	16	15,98	-0,3	29/03/11	514	606	12,8	1,14	1,18	80	AC
7		C2	16	15,98	-0,3	29/03/11	496	587	12,3	1,10	1,18	80	AC

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio



engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2404/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81901
Pag. 1 di 2

Richiedente:

Indirizzo:

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Direttore dei lavori

ENERGIE S.p.A.

via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)

Fiano ing. Alessandro

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

Denuncia opere in CA:

Committente opere in CA e struttura metallica: **ENERGIE S.p.A.**

Materiale consegnato in Laboratorio il:

28/03/2011

Tipo di materiale:

barre ad aderenza migliorata B450C

Luogo di prelievo dichiarato:

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle

Altre dichiarazioni:

MURO LATO CRISTOVE: fondazioni a gradoni (MC1), elevazioni (MC2); MURO DI
RACCORDO DIETRO LA CENTRALE: 1° fondazione (MD1), 2° fondazione (MD2),
elevazione (MD3)

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
CONTROLS C902	Matricola: 89050791	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.575 del 01/09/2010
Macchina piegatrice CONTROLS C977	Matricola: 88130011		Piano manutenzione
Bilancia METTLER TOLEDO SB 16001	Matricola:		Piano manutenzione

Sui saggi 1,2,3,4,5,6 è stato riscontrato il marchio di laminazione




appartemente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a.- San Polo (BS)

Sui saggi 7,8,9 è stato riscontrato il marchio di laminazione




appartemente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a.- Lonato (BS)

Sui saggi 10,11,12 è stato riscontrato il marchio di laminazione



appartemente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a.- San Polo (BS)

Sui saggi 13,14,15 è stato riscontrato il marchio di laminazione



appartemente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a.- Lonato (BS)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipese (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	TRAZIONE					PIEGA	
							Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	Agt. %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
1		MC1	16	15,97	-0,4	29/03/11	495	586	14,8	1,10	1,18	80	AC
2		MC1	16	15,98	-0,3	29/03/11	496	587	14,3	1,10	1,18	80	AC
3		MC1	16	15,98	-0,2	29/03/11	501	587	15,8	1,11	1,17	80	AC
4		MC2	12	11,89	-1,9	29/03/11	517	605	13,8	1,15	1,17	60	AC
5		MC2	12	11,90	-1,8	29/03/11	522	606	11,8	1,16	1,16	60	AC
6		MC2	12	11,89	-1,9	29/03/11	518	606	11,8	1,15	1,17	60	AC
7		MD1	16	15,94	-0,9	29/03/11	521	614	13,8	1,16	1,18	80	AC
8		MD1	16	15,94	-0,8	29/03/11	504	604	15,3	1,12	1,20	80	AC
9		MD1	16	15,95	-0,7	29/03/11	511	605	13,8	1,14	1,18	80	AC

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio

Via FRATELLI

Cap. Soc. € 95.000/00 i.v. • P. IVA • Cod. Fisc. e Reg. Imp. 0206456044 • REA N° 152261 C.C.I.A.A. di Cuneo



engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2404/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81901
Pag. 2 di 2

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

(D.M. 14.01.2006 - UNI EN 10005-1)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
				TRAZIONE							PIEGA		
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	Agt. %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
10		MD2	12	11,86	-2,4	29/03/11	515	601	13,3	1,14	1,17	60	AC
11		MD2	12	11,89	-1,9	29/03/11	517	605	11,8	1,15	1,17	60	AC
12		MD2	12	11,88	-2,1	29/03/11	507	594	11,8	1,13	1,17	60	AC
13		MD3	18	17,79	-2,4	29/03/11	510	598	13,3	1,13	1,17	144	AC
14		MD3	18	17,79	-2,4	29/03/11	514	602	12,3	1,14	1,17	144	AC
15		MD3	18	17,88	-1,4	29/03/11	525	618	11,8	1,17	1,18	144	AC

Prova di trazione: fy nom = tensione nominale di snervamento acciaio B450C e B450A = 450 MPa

Prova di piegamento: AC = Assenza di cricche / FC = Formazione di cricche

Angolo di piegamento 90°, raddrizzamento 20° dopo trattamento per 60' a 100 °C

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio



engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2405/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81902
Pag. 1 di 2

Richiedente:

Indirizzo:

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Direttore dei lavori

ENERGIE S.p.A.

via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)

Fiano ing. Alessandro

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

Denuncia opere in CA:

Committente opere in CA e struttura metallica: ENERGIE S.p.A.

Materiale consegnato in Laboratorio il:

28/03/2011

Tipo di materiale:

barre ad aderenza migliorata B450C

Luogo di prelievo dichiarato:

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle

Altre dichiarazioni:


CAMERA REGOLAZIONE PRESA: fondazione (DA1, DA2), 1° elevazione e lastrone (DA3), 2° elevazione e lastrone (DA4, DA5), 3° elevazione e lastrone (DA6)

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.


(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
CONTROLS C902	Matricola: 89050791	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.575 del 01/09/2010
Macchina piegatrice CONTROLS C977	Matricola: 88130011		Piano manutenzione
Bilancia METTLER TOLEDO SB 16001	Matricola:		Piano manutenzione


Sui saggi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a.- San Polo (BS)


Sui saggi 10,11,12 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a.- Lonato (BS)

Sui saggi 13,14,15 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a.- San Polo (BS)

Sui saggi 16,17,18 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a.- Lonato (BS)

DATI DICHIARATI						RISULTATI DI PROVA							
						TRAZIONE						PIEGA	
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	Agt. %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
1		DA1	16	15,96	-0,6	29/03/11	534	614	8,8	1,19	1,15	80	AC
2		DA1	16	16,02	0,2	29/03/11	519	614	13,3	1,15	1,18	80	AC
3		DA1	16	16,00	-0,1	29/03/11	518	613	11,3	1,15	1,18	80	AC
4		DA2	18	18,32	3,6	29/03/11	533	643	9,3	1,18	1,21	144	AC
5		DA2	18	18,07	0,7	29/03/11	527	610	12,8	1,17	1,16	144	AC
6		DA2	18	18,33	3,6	29/03/11	569	715	9,9	1,26	1,26	144	AC
7		DA3	22	21,88	-1,1	29/03/11	483	608	15,8	1,07	1,26	176	AC
8		DA3	22	21,89	-1,0	29/03/11	499	612	14,3	1,11	1,23	176	AC
9		DA3	22	21,84	-1,5	29/03/11	492	608	16,3	1,09	1,24	176	AC
10		DA4	16	15,98	-0,3	29/03/11	524	617	13,8	1,16	1,18	80	AC

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio



engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2405/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81902
Pag. 2 di 2

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.
(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

(D.M. 14.01.2008 - UNEN 15005 '7)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
				TRAZIONE							PIEGA		
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	Agt. %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
11		DA4	16	16,01	0,1	29/03/11	526	616	13,3	1,17	1,17	80	AC
12		DA4	16	15,94	-0,8	29/03/11	521	614	13,8	1,16	1,18	80	AC
13		DA5	18	18,15	1,6	29/03/11	507	634	15,3	1,13	1,25	144	AC
14		DA5	18	18,13	1,4	29/03/11	513	634	13,3	1,14	1,24	144	AC
15		DA5	18	18,14	1,5	29/03/11	514	639	11,8	1,14	1,24	144	AC
16		DA6	12	12,02	0,3	29/03/11	480	582	18,3	1,07	1,21	60	AC
17		DA6	12	12,02	0,3	29/03/11	474	579	15,8	1,05	1,22	60	AC
18		DA6	12	12,03	0,4	29/03/11	477	581	16,3	1,06	1,22	60	AC

Prova di trazione: f_y nom = tensione nominale di snervamento acciaio B450C e B450A = 450 MPa
Prova di piegamento: AC = Assenza di cricche / FC = Formazione di cricche
Angolo di piegamento 90°, raddrizzamento 20° dopo trattamento per 60' a 100 °C

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio





engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2406/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81903
Pag. 2 di 2

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.
(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)


(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15650-1)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
				TRAZIONE								PIEGA	
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	Tensione di snervamento f_y (N/mm ²)	Tensione di rottura f_t (N/mm ²)	Agt. %	f_y ----- $f_{y \text{ nom}}$	f_t ----- f_y	Diametro mandrino (mm)	Esito
11		DF2	14	13,76	-3,5	29/03/11	494	583	13,3	1,10	1,18	70	AC
12		DF2	14	13,76	-3,4	29/03/11	505	589	13,3	1,12	1,17	70	AC


Prova di trazione: $f_{y \text{ nom}}$ = tensione nominale di snervamento acciaio B450C e B450A = 450 MPa

Prova di piegamento: AC = Assenza di cricche / FC = Formazione di cricche
Angolo di piegamento 90°, raddrizzamento 20° dopo trattamento per 60' a 100 °C

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2407/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81904
Pag. 1 di 2

Richiedente:

ENERGIE S.p.A.

Indirizzo:

via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Fiano ing. Alessandro

Direttore dei lavori

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

Denuncia opere in CA:

Committente opere in CA e struttura metallica: ENERGIE S.p.A.

Materiale consegnato in Laboratorio il:

28/03/2011

Tipo di materiale:

barre ad aderenza migliorata B450C

Luogo di prelievo dichiarato:

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle

Altre dichiarazioni:

CAMERA VALVOLA: fondazione (V1), elevazione bottino 1° elevazione muri (V5,V6,V7,V8), 2° elevazione (V2,V3), soletta di copertura (V4)

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
CONTROLS C902	Matricola: 89050791	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.575 del 01/09/2010
Macchina piegatrice CONTROLS C977	Matricola: 88130011		Piano manutenzione
Bilancia METTLER TOLEDO SB 16001	Matricola:		Piano manutenzione

Sui saggi 1,2,3 è stato riscontrato il marchio di laminazione



appartemente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)

Sui saggi 4,5,6 è stato riscontrato il marchio di laminazione



appartemente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)

Sui saggi 7,8,9,10,11,12 è stato riscontrato il marchio di laminazione



appartemente alla ditta: FERRIERA VALSABBIA S.p.a. - Prevalle (BS) e Odolo (BS)

DATI DICHIARATI					RISULTATI DI PROVA								
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	TRAZIONE					PIEGA	
							Tensione di snervamento f_y (N/mm ²)	Tensione di rottura f_t (N/mm ²)	Agt. %	f_y fy nom	f_t fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
1		V1	16	16,00	-0,1	30/03/11	512	604	13,8	1,14	1,18	80	AC
2		V1	16	16,00	-0,1	30/03/11	514	606	16,8	1,14	1,18	80	AC
3		V1	16	15,99	-0,2	30/03/11	515	617	13,8	1,14	1,20	80	AC
4		V2	14	13,96	-0,6	30/03/11	553	646	10,3	1,23	1,17	70	AC
5		V2	14	13,94	-0,9	30/03/11	548	646	10,3	1,22	1,18	70	AC
6		V2	14	13,93	-1,1	30/03/11	530	631	10,3	1,18	1,19	70	AC
7		V3	22	21,68	-3,0	30/03/11	531	654	10,3	1,18	1,23	176	AC
8		V3	22	21,65	-3,2	30/03/11	528	653	11,3	1,17	1,24	176	AC
9		V3	22	21,70	-2,7	30/03/11	520	646	12,8	1,15	1,24	176	AC
10		V4	20	19,64	-3,6	30/03/11	514	618	10,3	1,14	1,20	160	AC
11		V4	20	19,65	-3,5	30/03/11	513	619	10,3	1,14	1,21	160	AC
12		V4	20	19,66	-3,5	30/03/11	514	618	10,8	1,14	1,20	160	AC


Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio

Via F.

Cap. Soc. € 95.000/00 i.v. • P. IVA • Cod. Fisc. e Reg. Imp. 0206456044 • REA N° 152261 C.C.I.A.A. di Cuneo

E-mail: info@engineeringcontrols.it



engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162



Certificato di prova
n° 2407/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81904
Pag. 2 di 2

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

Prova di trazione: $f_y \text{ nom} = \text{tensione nominale di snervamento acciaio B450C e B450A} = 450 \text{ MPa}$
Prova di piegamento: AC = Assenza di cricche / FC = Formazione di cricche
Angolo di piegamento 90°, raddrizzamento 20° dopo trattamento per 60' a 100 °C

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls
S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2408/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81905
Pag. 1 di 2

Richiedente:

Indirizzo:

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Direttore dei lavori

ENERGIE S.p.A.

via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)

Fiano ing. Alessandro

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

Denuncia opere in CA:

Committente opere in CA e struttura metallica: ENERGIE S.p.A.

Materiale consegnato in Laboratorio il:

28/03/2011

Tipo di materiale:

barre ad aderenza migliorata B450C

Luogo di prelievo dichiarato:

Altre dichiarazioni:

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle


CORONAMENTO SBARRAMENTO: spalle ponte sul canale di scarico dello sfioratore laterale e trave ad anello (P1,P2,P3), fondazione spalla destra lato centralina, pilastri e architrave in corrispondenza dei sifoni TR7 (P4), elevazione spalla destra lato centralina, trave bassa in corrispondenza pilastro a T (P5), completamento pilastri, completamento travi e architrave (P6)

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.


(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

CONTROLS C902		ATTREZZATURE UTILIZZATE	
Macchina piegatrice CONTROLS C977	Matricola: 89050791	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.575 del 01/09/2010
Bilancia METTLER TOLEDO SB 16001	Matricola:		Piano manutenzione
			Piano manutenzione


Sui saggi 1,2,3 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)


Sui saggi 4,5,6 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a. - San Polo (BS)


Sui saggi 7,8,9 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)


Sui saggi 10,11,12 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERRIERA VALSABBIA S.p.a. - Prevalle (BS) e Odolo (BS)

Sui saggi 13,14,15 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: IRO S.p.a. - Odolo (BS)

Sui saggi 16,17,18 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)

Appartente alla ditta: FERALPI SIDERURGICA S.p.a. - Lonato (BS)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	TRAZIONE					PIEGA	
							Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	Agt. %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
1		P1	16	16,00	-0,1	30/03/11	527	620	15,8	1,17	1,18	80	AC
2		P1	16	15,98	-0,4	30/03/11	528	620	14,8	1,17	1,17	80	AC
3		P1	16	15,98	-0,3	30/03/11	509	603	13,3	1,13	1,19	80	AC
4		P2	20	20,02	0,1	30/03/11	533	618	11,3	1,18	1,16	160	AC

Lo sperimentatore

Lo sperimentatore

p.i. Alberdo Sasia

Il Direttore del laboratorio

Via FRA

OLMO 12100 CUNEO • Tel. 0171/412233 • Fax 0171/41252
Cap. Soc. € 95.000/00 i.v. • P. IVA • Cod. Fisc. e Reg. Imp. 02064560044 • REA N° 152261 C.C.I.A.A. di Cuneo



engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162


Certificato di prova
n° 2408/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81905
Pag. 2 di 2

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.
(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)


DATI DICHIARATI			RISULTATI DI PROVA										
			TRAZIONE									PIEGA	
			Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	Tensione di snervamento fy (N/mm²)	Tensione di rottura ft (N/mm²)	Agt. %	fy fy nom	ft fy	Diametro mandrino (mm)	Esito
5		P2	20	20,06	0,5	30/03/11	534	623	11,3	1,19	1,17	160	AC
6		P2	20	20,06	0,6	30/03/11	537	627	13,8	1,19	1,17	160	AC
7		P3	10	10,12	2,3	30/03/11	567	666	8,8	1,26	1,18	40	AC
8		P3	10	10,08	1,5	30/03/11	528	623	15,3	1,17	1,18	40	AC
9		P3	10	10,12	2,4	30/03/11	563	662	8,8	1,25	1,18	40	AC
10		P4	18	18,05	0,5	30/03/11	510	610	12,3	1,13	1,20	144	AC
11		P4	18	18,03	0,2	30/03/11	514	610	11,3	1,14	1,19	144	AC
12		P4	18	18,01	0,1	30/03/11	516	613	14,3	1,15	1,19	144	AC
13		P5	20	19,80	-2,1	30/03/11	518	614	11,3	1,15	1,19	160	AC
14		P5	20	19,82	-1,8	30/03/11	520	615	11,8	1,16	1,18	160	AC
15		P5	20	19,83	-1,8	30/03/11	512	614	14,8	1,14	1,20	160	AC
16		P6	16	16,00	-0,1	30/03/11	512	606	13,3	1,14	1,18	80	AC
17		P6	16	16,00	-0,1	30/03/11	514	607	15,8	1,14	1,18	80	AC
18		P6	16	16,00	-0,1	30/03/11	529	619	14,3	1,18	1,17	80	AC

Prova di trazione: fy nom = tensione nominale di snervamento acciaio B450C e B450A = 450 MPa
Prova di piegamento: AC = Assenza di cricche / FC = Formazione di cricche
Angolo di piegamento 90°, raddrizzamento 20° dopo trattamento per 60' a 100 °C

Lo sperimentatore



Il Direttore del laboratorio





engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162

Certificato di prova
n° 2409/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81906
Pag. 1 di 2

Richiedente:

Indirizzo:

Oggetto:

Impresa esecutrice:

Direttore dei lavori

ENERGIE S.p.A.

via della Rena, 20/11 - 39100 - BOLZANO (BZ)

Fiano ing. Alessandro

domanda sottoscritta dal Direttore dei lavori

Denuncia opere in CA:

Committente opere in CA e struttura metallica: **ENERGIE S.p.A.**

Materiale consegnato in Laboratorio il:

28/03/2011

Tipo di materiale:

barre ad aderenza migliorata B450C

Luogo di prelievo dichiarato:

Ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle

Altre dichiarazioni:

CORONAMENTO SBARRAMENTO: solette in corrispondenza degli speroni (P7,P8);
BACINO DI POURRIERES: presa by-pass (Y1,Y2)

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)

ATTREZZATURE UTILIZZATE			
CONTROLS C902	Matricola: 89050791	Politecnico MILANO	Certificato taratura n.575 del 01/09/2010
Macchina piegatrice CONTROLS C977	Matricola: 88130011		Piano manutenzione
Bilancia METTLER TOLEDO SB 16001	Matricola:		Piano manutenzione


Sui saggi 1,2,3 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: STEFANA S.p.a. - Ospialetto (BS)

Sui saggi 4,5,6,7,8,9 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: ALFA ACCIAI S.p.a. - San Polo (BS)

Sui saggi 10,11,12 è stato riscontrato il marchio di laminazione

 appartenente alla ditta: FERRIERA VALSABBIA S.p.a. - Prevalle (BS) e Odolo (BS)

appartenente alla ditta: FERRIERA VALSABBIA S.p.a. - Prevalle (BS) e Odolo (BS)

DATI DICHIARATI				RISULTATI DI PROVA									
n.	Data prelievo	Verbale prelievo n.	Diametro nominale (mm)	Diametro equipesante (mm)	Scostamento Sez. Nominale (%)	Data prova	TRAZIONE					PIEGA	
							Tensione di snervamento f_y (N/mm ²)	Tensione di rottura f_t (N/mm ²)	Agt. %	f_y ----- $f_{y\text{ nom}}$	f_t ----- f_y	Diametro mandrino (mm)	Esito
1		P7	14	14,09	1,2	30/03/11	544	659	15,3	1,21	1,21	70	AC
2		P7	14	14,09	1,3	30/03/11	544	659	13,3	1,21	1,21	70	AC
3		P7	14	14,10	1,4	30/03/11	539	658	16,8	1,20	1,22	70	AC
4		P8	12	12,02	0,3	30/03/11	515	642	13,3	1,14	1,25	60	AC
5		P8	12	12,04	0,7	30/03/11	521	648	12,3	1,16	1,24	60	AC
6		P8	12	12,03	0,5	30/03/11	523	641	13,3	1,16	1,22	60	AC
7		Y1	14	13,73	-3,9	30/03/11	492	581	13,3	1,09	1,18	70	AC
8		Y1	14	13,72	-4,0	30/03/11	499	584	11,8	1,11	1,17	70	AC
9		Y1	14	13,76	-3,5	30/03/11	496	583	11,3	1,10	1,17	70	AC
10		Y2	20	19,67	-3,4	30/03/11	521	624	10,3	1,16	1,20	160	AC
11		Y2	20	19,67	-3,4	30/03/11	511	618	9,3	1,13	1,21	160	AC
12		Y2	20	19,66	-3,4	30/03/11	518	621	11,3	1,15	1,20	160	AC

Lo sperimentatore

Lo sperimentatore

Il Direttore del laboratorio

Via FR

Cap. Soc. € 95.000/00 i.v. • P. IVA - Cod. Fisc. e Reg. Imp. 0206455044 • REA N° 152261 C.C.I.A.A. di Cuneo

E-mail: info@engineeringcontrols.it



engineering controls

S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI autorizzato dal Ministero LL.PP.
ai sensi dell'art. 20 legge 1086/71 (n° 37877 del 17/12/1993 e successivi rinnovi)
Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000 - TÜV n° 50 100 4162


Certificato di prova
n° 2409/11 del 01/04/2011
Verbale di accettazione n° 81906
Pag. 2 di 2

PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU ACCIAIO DA C.A.

(D.M. 14.01.2008 - UNI EN 15630-1)


Prova di trazione: $f_y \text{ nom} = \text{tensione nominale di snervamento acciaio B450C e B450A} = 450 \text{ MPa}$
Prova di piegamento: AC = Assenza di cricche / FC = Formazione di cricche
Angolo di piegamento 90°, raddrizzamento 20° dopo trattamento per 60' a 100 °C

Lo sperimentatore





PREFABBRICATI
IN CEMENTO
ARMATO

 PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO		REGISTRO DI PRODUZIONE					
		COMMESSA		N. 257 DEL 06/10/2009			
		OFFERTA		N. 468-REV.02 DEL 21/09/09			
		CLIENTE		ENERGIE s.p.a. via della Roma n° 20 30100 BOLZANO			
A.S.E.T. S.r.l. Appalti Strutture E Travi							
DATA produzione	manufatto	PROVE DI COMPRESSIONE SU CUBI DI CALCESTRUZZO (UNI EN 12390/3) Classe di resistenza Rck richiesta a 28 gg ≥ 55 [N/mm ²]					
		Sigla getto	Rm Rilascio trefoli [N/mm ²]	Rckj 7 gg [N/mm ²]	Rckj 7 gg [N/mm ²]	Rck 28 gg [N/mm ²]	Rck 28 gg [N/mm ²]
01/10/2009	LP1	ASET/SPT/01	47,10	49,80	49,80	58,70	60,40
05/10/2009	LP1	ASET/SPT/02	48,00	50,70	49,80	61,30	60,40
06/10/2009	LP1A	ASET/SPT/03	48,90	49,80	51,60	63,10	61,30
07/10/2009	LP1A	ASET/SPT/04	48,00	50,70	51,60	58,70	60,40
08/10/2009	LP1A	ASET/SPT/05	47,10	51,60	51,60	L.U. 62 ^(*)	L.U. 64 ^(*)
09/10/2009	LP1A	ASET/SPT/06	49,80	51,60	50,70	65,80	68,40
12/10/2009	LP3	ASET/SPT/07	48,00	50,70	50,70	67,60	65,80
14/10/2009	LP3A	ASET/SPT/08	47,10	49,80	49,80	65,80	65,80
15/10/2009	LP3A	ASET/SPT/09	48,90	50,70	49,80	60,40	60,40
16/10/2009	LP2	ASET/SPT/10	51,60	52,40	52,40	65,80	67,60
19/10/2009	LP2	ASET/SPT/11	50,70	52,40	52,40	65,80	58,70
20/10/2009	LP2A	ASET/SPT/12	50,70	51,60	51,60	61,30	60,40
21/10/2009	LP4A LP4	ASET/SPT/13	48,00	51,60	50,70	65,80	61,30

(*) L.U. valore ottenuto da laboratorio ufficiale TECNO PIEMONTE S.p.a. come da certificato allegato

(*) L.U. valore ottenuto da laboratorio ufficiale TECNO PIEMONTE S.p.a. come da certificato allegato

Aset Sri - Appalti Strutture e Travi

Sede: Via Montevocchio, 29 - 10128 Torino - Tel. 011-5059693 - Fax 011-549260

Stabilimento: Corso Galileo Ferraris, 127 - 10034 Chivasso (TO) - Tel. 011-9173865 - Fax 011-9102348

C.C.I.A.A. TO N. 289390 - REG. SOC. TRIB. TO N. 508/58 - C.F. e P.IVA 00498410018 Capitale Sociale Euro 100.000,00

www.aset.to.it - info@aset.to.it



PREFABBRICATI
IN CEMENTO
ARMATO

Chivasso, 18/01/2010

Spett.le

ENERGIE S.p.a.

Via della Rena n. 20

39100 BOLZANO

Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DEL 21/09/2009 N° 468-REV.02

Descrizione: LASTRE IMPALCATO: "PONTE-CENTRALINA, SIFONE, SETTORE, SGHIAIATRICE"
costruzione di appartenenza: CENTRALE IDROELETTRICA DI FENESTRELLE

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Io sottoscritto Cazzola Ing. Pierangelo in qualità di Responsabile dello Stabilimento di prefabbricazione Aset di Chivasso dichiaro che:

- 1) la Direzione dei Lavori per la produzione in stabilimento dei prefabbricati ASET è stata affidata al tecnico abilitato Iannucci Ing. Leandro iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino con n° 11070T che ha provveduto in successive date alla constatazione di tutte le fasi produttive per la realizzazione delle lastre in oggetto; curando in particolare la rispondenza alle prescrizioni progettuali contenute negli elaborati:
 - > CA 201/002
 - > CA 201/001
- 2) i suddetti manufatti sono stati realizzati conformemente al progetto;
- 3) le fasi di produzione sono state controllate al fine di assicurare che, oltre al rispetto delle prescrizioni di legge:
 - a) i ferri impiegati per l'assemblaggio dell'armatura, corrispondessero effettivamente per numero, dimensioni e sagoma a quanto prescritto dai disegni contrattuali;
 - b) il calcestruzzo impiegato per i getti rispettasse le caratteristiche richieste dagli elaborati;
 - c) fosse eseguita correttamente la pulizia del cassero in cui si è effettuato il getto, la stesura dell'olio disarmante, l'esattezza dimensionale della carpenteria e degli inserti del cassero e quindi del manufatto, la conformità delle operazioni di getto e vibrazione;
 - d) i trefoli utilizzati per la precompressione rispettassero per diametro, posizioni e numero le disposizioni contenute negli elaborati;
 - e) la maturazione dei manufatti fosse avvenuta correttamente e che prima dello scassero il calcestruzzo avesse raggiunto le resistenze richieste dal progetto per il rilascio delle piste di precompressione;
 - f) lo stoccaggio ed il trasporto dei manufatti abbia rispettato le disposizioni riportate negli elaborati di riferimento;
- 4) si è proceduto inoltre alla verifica della resistenza del calcestruzzo eseguendo le prove di rottura a compressione presso il Laboratorio dell'A.S.E.T. S.r.l. utilizzando una pressa mod. PMM40 n° matr. 6918/78 della Metrocom con ultimo certificato di taratura SIT n° 21975 del 30 gennaio 2008;
- 5) la produzione è altresì coperta dalla certificazione di resistenza del Laboratorio Ufficiale nelle modalità disposte dalle normative

Aset Srl - Appalti Strutture e Travi

Sede: Via Montevicchio, 28 - 10128 Torino - Tel. 011-5069893 - Fax 011-549260

Stabilimento: Corso Galileo Ferraris, 127 - 10034 Chivasso (TO) - Tel. 011-9173865 - Fax 011-9102348

C.C.I.A.A. TO N. 289390 - REG. SOC. TRIB. TO N. 508/58 - C.F. e P.IVA 00498410018 Capitale Sociale Euro 100.000,00

www.aset.to.it - info@aset.to.it



COMMERCIO MATERIALI EDILI
LAVORAZIONE RETI ELETTROSALDATE
TONDINO PER C.A.

CONTE S.r.l.

SEDE OPERATIVA E MAGAZZINO:

Via Corio, 11 - 10076 NOLE C.so (TO)

tel. 011.92.953.36 - Fax 011.92.95.661



UNI EN ISO 9001:2000
Reg. no. SC 09-1630

CAP. SOC. € 100.000.000 I.V.
R.I. / P.IVA / C.F. 06741000119
R.E.A. 809586

DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.D.T. (D.P.R. 472/96)

LUOGO DI DESTINAZIONE		DESTINATARIO / INTESTAZIONE FATTURA	
ASET SRL C.SO G. FERRARIS 127 10034 CHIVASSO 011/9173865		ASET SRL VIA MONTEVECCHIO N. 29 10128 TORINO C.F. 00498410018	
		TO	

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	FRANCO	DATA D.D.T.	N. D.D.T.	PAGURA
					29-9-2009	3944	
MODALITÀ DI PAGAMENTO 90 GG. F.M. R.I.BA.				BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA AG. 31 TORINO			

CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE CLIENTE	COD. AG.	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DI TRASPORTO	
	70 00498410018		0	Bolla di Vendita Clienti	

condizioni di vendita: Non si accettano reclami se non fatti entro 24 ore dalla consegna della merce. Qualsiasi contestazione non può riardare per nessuna ragione i pagamenti stabiliti. La società non accetta contestazioni sull'entità o qualità del materiale dopo che lo stesso sia già stato messo in opera. Qualora il pagamento non ci pervenga entro i termini stabiliti, verranno applicati gli interessi di mora. Per ogni controversia il foro competente è quello di Torino.

TL	TONDO C.A. LAV.TO COME VS DISEGNO LAV. CENTRALE FENESTRELLE LP1 X 2 LP1A X 4 LP2 X 2 LP2AX1 LP3X1 LP3AX2 LP4X1 LP4AX1 DOT N. 11490 DEL 17/03/2009 DIAM. 8 COL 80278-80278 DIAM. 10 COL 80287-80288-80290 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 035/08-CA FERRIERE NORD DOT N. 5055 DEL 10/12/2008 DIAM. 12 COL 80788-80788 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 035/08-CA FERRIERE NORD DOT N. 11445 DEL 17/03/2009 DIAM. 16 COL 70112/2008 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 035/08-CA FERRIERE NORD	KG	7.540,000	7.540,000
----	--	----	-----------	-----------

TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG
<input type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input type="checkbox"/> vettore	VIS	0	0
ETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASP.	ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE O CONDUCENTE	
Vettore 1		30-9-2009	09:40:45		
Vettore 2					
NOTAZIONI / VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO	



COMMERCIO MATERIALI EDILI
LAVORAZIONE RETI ELETTROSALDATE
TONDINO PER C.A.

CAP. SOC. € 100.000.000 I.V.
R.I. / P.IVA / C.F. 06741000119
R.E.A. 809586

CONTE S.r.l.

EDE OPERATIVA E MAGAZZINO:

Via Corio, 11 - 10076 NOLE C.se (TO)

tel. 011.92.953.36 - Fax 011.92.95.661



UNI EN ISO 9001:2000
Reg. no. SC 08-1630

DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.D.T. (D.P.R. 472/96)

LUOGO DI DESTINAZIONE

ASET SRL

C.SO G. FERRARIS 127

10034 CHIVASSO 011/9173865

TO

DESTINATARIO - INTESTAZIONE FATTURA

ASET SRL

VIA MONTEVECCHIO N. 29

10128 TORINO

TO

C.F. 00498410018

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA D.D.T.	N. D.D.T.	PAGINA
				29-9-2009	3944	

FRANCO
BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

UNICREDIT BANCA AG TORINO

CLIENTE GG. FINI INVIATA

COD. AG.

ANAGRAFICA AGENTE

condizioni di vendita - 70% di accettazione entro 24 ore dalla consegna della merce. Qualsiasi contestazione non può ritardare per nessuna ragione i pagamenti stabiliti. Bolle di vendita clienti sono sulla cartella o qualità del materiale dopo che lo stesso sia già stato messo in opera. Qualora il pagamento non ci pervenga entro i termini stabiliti, verranno applicati gli interessi di mora. Per ogni controversia il foro competente è quello di Torino.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE			
	DDT N. 08512 DEL 2/03/2009 DIAM. 20 COL 80171/2009 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 035/08-CA FERRIERE NORD			
	DDT N. 08987 L 4/03/2009 DIAM. 18 COL 70044-70045/2009 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 035/08-CA FERRIERE NORD			
	DDT N. 08987 DEL 4/03/2009 DIAM. 24 COL 80219-80220/2009 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 035/08-CA FERRIERE NORD			
	DDT N. 20204 DEL 08/05/2009 DIAM. 26 COL 80238/2009 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 035/08-CA FERRIERE NORD			

TRASPORTO A CURA DEL

☒ mittente ☐ destinatario ☐ vettore

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
VIS

N. COLLI

PESO KG

0

0

VELOCITÀ / CONDUCENTE

Vettore 1

Vettore 2

DATA RITORNO INIZIO TRASP.

ORA DEL RITORNO

30-9-2009

09:40:46

FIRMA VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

NOTAZIONI / VARIAZIONI



COMMERCIO MATERIALI EDILI
LAVORAZIONE RETI ELETTROSALDATE
TONDINO PER C.A.

CONTE S.r.l.

SEDE OPERATIVA E MAGAZZINO:

Via Corio, 11 - 10076 NOLE C.se (TO)

Tel. 011.92.953.36 - Fax 011.92.95.661



UNI EN ISO 9001:2000
Reg. no. SC 06-1039

CAP.SOC. € 100.000,00 I.V.
R.I. / P.IVA / C.F. 06741000619
R.E.A. 809586

DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.D.T. (D.P.R. 472/96)

LUOGO DI DESTINAZIONE		DESTINATARIO / INTESTAZIONE FATTURA	
ASET SRL C.SO G. FERRARIS 127 10034 CHIVASSO 011/9173865 TO		ASET SRL VIA MONTEVECCHIO N. 29 10126 TORINO TO	

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	C.F. 00498410018		
MODALITÀ DI PAGAMENTO		FRANCO		DATA D.D.T.	IL D.D.T.	PAGINA
CLIENTE		BANCA D'APPoggio		79-9-2009	7944	
COD. AG.		ANAGRAFICA AGENTE		UNICREDIT BANCA AG TORINO		

Condizioni di vendita - Un si accettano entro 24 ore dalla consegna della merce. Qualsiasi contestazione non può ritardare per nessuna ragione i pagamenti stabiliti. Bolla di vendita Clienti sulla quantità o qualità del materiale dopo che lo stesso sia già stato messo in opera. Qualora il pagamento non ci pervenga entro i termini stabiliti, verranno applicati gli interessi di mora. Per ogni controversia il foro competente è quello di Torino.

CODICE	ARTICOLO	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORE	VALORE TOTALE
TRASP	TRASPORTO	N		0,000	1,000

TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		PESO KG		
<input type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input type="checkbox"/> vettore	VIS	0		0,		
VETTORE / CONDUCENTE			DATA RITIRO/INIZIO TRASP.		ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE O CONDUCENTE	
Vettore 1			30-9-2009		09:40:46			
Vettore 2								
NOTAZIONI / VARIAZIONI							FIRMA DEL DESTINATARIO	

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
 secondo by / nach / selon / EN 10204 3.1

N° 7605/2009/1
 DATA 17/03/2009

N° ORDINE Order Bestellung Commande		200904325 / 0001		CLIENTE Customer Besteller Client	
N° DOCUMENTO DI TRASPORTO Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition		11490 / 2009		024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO)	
D: 8,0		VIA		024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO)	

E-mail: conte_adriano@libe

ITEM	QTY	UNIT	DESCRIPTION	REMARKS
016	0,25	0,006	0,014	0,15

We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

ITEM	QTY	UNIT	DESCRIPTION	REMARKS
016	0,25	0,006	0,014	0,15

CONFERMAZIONE PROVA CONFIRMATION OF TEST		CONFERMAZIONE QUALITÀ CONFIRMATION OF QUALITY	
Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine. We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract. Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht. Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande		Controllo: 114 / Qualitätskontrolle / Contrôle de Qualité	



CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 7606/2009/A
DATA 17/03/2009

PRODOTTO: FERROVIE DEL NORD - D. 810

Prodotto
Erzeugnis
Produit

IDENTIFICAZIONE: D.M. 14/08/04 50C

Identificazione
Identifikation
Identification

N° ORDINE 200904325 / 0001

Order
Bestellung
Commande

N° DOCUMENTO di TRASPORTO 11490 / 2009

Dispatch Note
Lieferschein
Avis d'expédition

CLIENTE
Customer
Besteller
Client

024522 CONTE S.R.L.
CORIO, 11/BIS 10076 NOLE
(TO) VIA

E-mail: conte_adriano@libero.it

C	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	N	Geq
10-18	0.75	0.26	0.012	0.017			0.05				0.012	0.32

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

Diametro Nominale mm	Diametro Effettivo Actual Diameter mm	Differenza Peso Weight Difference %	Resistenza Snervamento Re Yield Point Mpa	Resistenza Rottura Rm Tensile Strength Mpa	Rapporto Rm/Re Ratio	Allungamento A5 %	Allungamento A10 %	Allungamento Agt %	Indice di Aderenza Projected rib area Bridging Test +/-	Prova di Piegatura Bending Test +
8.00	8.78	4.4	519	630	1.15		16.3	9.4	0.061	+

CONDIZIONI DI PROVA

Condition

CONDIZIONI

Condition

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.

Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellung/Annahme entspricht.

Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

Controlli: jlt / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité



Simplast Nr 59107

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Reception
secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 7607/2009/
DATA 17/05/2009

PRODOTTO T BARRE N CA B500 Product Erzeugnis Produit	D.10.0	N° ORDINE 200904325 / 0002 Order Bestellung Commande	CLIENTE Customer Besteller Client
NORMATIVA DM 14/1/08 B450C Standard Werkstoff Qualité		N° DOCUMENTO di TRASPORTO 11490/2009 Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition	024522 CONTESSILE CORIO 11/BIS 1006 INGLE (Top)

C	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Co	Sh	Al	V	Nb	As	Se
0,22	0,77	0,006	0,016				0,05				0,012		

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

Diametro Effettivo				Resistenza Snervamento				Resistenza Rottura				Rapporto Rm/Re				Allungamento				Allungamento			
Actual Diameter				Yield Point				Tensile Strength				Ratio				AS				A10			
mm				Mpa				Mpa				%				%				%			
10,00				562				680				1,21				14,2				7,6			

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto conforme a richiesta.
We hereby certify that the material described above complies with the requirements.
Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellung entspricht.
Nous certifions que le livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de commande.
Controllo Qualità / Quality Control / Contrôle de Qualité



Simplex Nr 59/07

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 150572302/0
DATA 17/03/2009

PRODOTTO T BARRE N° CA B500 product: zeugnis: produit:	N° ORDINE 200904325 / 0002 Order: Bestellung: Commande:	CLIENTE Customer: Bageller: Client:
FORMATIVA DM 14/1/08 B450C standard: Verkestoff: qualité:	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 11490 / 2009 Dispatch Note: Lieferschein: Avis d'expédition:	024522 CONTER SRL CORIO 11/BIS 10076 NOLE (TO)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Gu	Sn	Al	V	Nb	Ca
0,21	0,75	0,26	0,006	0,019				0,10				0,012	0,033

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods' radioactivity /see

Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snervimento Re	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Rm/Re	Allungamento A5	Allungamento A10	Allungamento Ad
10,00	10,16	3,2	533	638	1,20	%	16,7	75
mm	mm	%	Mpa	Mpa		%	%	%

CONDIZIONI di PROVA

ist conditions

NOTAZIONI:

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme alle norme
We hereby certify that the material described above complies with the
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Verabreichungsbedingungen entspricht
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation

Control qualità / Quality Control / Contrôle de Qualité



Simplex Nr 5907

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 609/2009/RA
DATA 17/03/2009

PRODOTTO T-BARRE N° CA B500 D. 10,0 Product Erzeugnis Produit	N° ORDINE 200904325 / 0002 Order Bestellung Comande	CLIENTE Customer Besteller Client 024522 CONTESSINI CORIO (VI) BIS 100/1000101E (TO)
NORMATIVA DM 14/1/08 B450C Standard Werkstoff Qualité	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 11490 / 2009 Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition	

C	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sh	Al	V	N	EN
0,20	0,73	0,008	0,018	~			0,05				0,007	0,31

Si certifica che il materiale sopra descritto è assente da radioattività - We hereby certify that above mentioned goods is radioactivity free

Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snerciamento	Resistenza Rottura	Rapporto Rm/Re	Allungamento AS	Allungamento A10
mm	mm	%	Mpa	Mpa	Ratio	%	%
10,00	10,06	1,2	541	640	1,18		15,8

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme alla specificazione
We hereby certify that the material described above complies with the technical specification
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Verabreichungsbedingungen entspricht
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de la spécification technique
Controllo qualità / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comitato Superiore dei Lavori Pubblici
Ferrovia Centrale

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE


035/08-CA

In conformità al D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

*B450C, impiegabile anche come FeB44k, saldabile,
in barre laminate a caldo nei diam. 8-32*

Marchio di laminazione



prodotto da:

FERRIERE NORD S.p.a
Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

OSOPPO (UD), Zona Industriale Rivoli

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data 04.12.2008 ed ha validità 5 anni o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 04.12.2008

DDT N° 3746 DEL 27-09-09

CONTE srl



IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Dott. Ing. Antonio Lucchesi

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ITALIANO PER LE QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI
VIA VENTURA, 10 - 00187 ROMA
TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112
E-MAIL: CERTIFICAZIONE@CERQUAL.IT
PAG. 1 DI 1



SOCIETÀ SOCIETÀ ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI FINFER S.p.A.

Finfer Nord S.p.A.
Via S. Giovanni Battista 10
20139 Milano, Italia
Tel. +39 02 582 011 Fax +39 02 582 042

Finfer Nord S.p.A.
Via S. Giovanni Battista 10
20139 Milano, Italia
Tel. +39 02 582 011 Fax +39 02 582 042

Finfer Nord S.p.A.
Via S. Giovanni Battista 10
20139 Milano, Italia
Tel. +39 02 582 011 Fax +39 02 582 042

PUDAN

Documento di trasporto

N° 05055 OSOPPO
Data compilazione 10/02/2009

Stesso indirizzo cliente ordinante

Cod. vettore 004897

Ordine 200902435

Data 09/02/2009

Vs. Rifornimento

Vettore ditta

ALL TRANSPORT S.R.L.

ZONA INDUSTRIALE, 32

33049 SAN PIETRO AL NATISONE UD

Altro vettore

Codice cliente ordinante
CONTE S.R.L.

VIA GIORGIO 11/BIS
10075 NOLE
P.N.A.

TEL. 011 9295336

RIF. INT. 9009187

COD. VG. FN901619

Tipologia trasporto: NS. MATERIALE IN C/O VENDITA

Articolo	Descrizione e spazio inferiore del bene	Quantità 1	UM	Quantità 2	UM 2	N. copie di origine	Quantità 3	UM 3
B0700186	T BARRE N CA B500 D.12,0 EE 12000 Attestato Qualificazione: 035/08-CA 80768/2008-80769/2008 Peso lordo in Kg 30.500,00 Num. calli tot.: 12 Peso merce in Kg 30.500,00 I legacci e/o le reglette metalliche servono a serrare il prodotto e NON AL SUO SOLLEVAMENTO E/O TRASPORTO.	30.500,000	KG	30.500,000	KG	12	30.500,000	KG

Note

Dichiaro di aver fornito in consegna il materiale sopra descritto e che il quantitativo è conforme alla portata del mezzo.

Il conducente o vettore

ALL TRANSPORT S.R.L.

CC 558 SA AC 54787

Il conducente o vettore
In caso di ritardo nel pagamento dei pagamenti la ditta acquirente accellerà gli interessi pari al tasso ufficiale BCE maggiorato di sette punti percentuali, con decorrenza dal termine di pagamento fissato sulle fatture.
I termini di consegna e di pagamento non comportano alcun rischio di mancato pagamento. Il ritardo o la mancata consegna non comporta alcun rischio di mancato pagamento.
La mancata consegna o il ritardo nel pagamento non comporta alcun rischio di mancato pagamento. Il ritardo o la mancata consegna non comporta alcun rischio di mancato pagamento.



Simplex Nr 59/07

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 2755/2009
DATA 10/01/2009

PRODOTTO T BARRE N CA B500 D.12,0
Product Erzeugnis
Produit

NORMATIVA DM 14/1/08 B450C
Standard Werkstoff
Qualité

N° ORDINE 200902435 / 0001
Order
Bestellung
Commande

N° DOCUMENTO di TRASPORTO 05055/2009
Dispatch Note
Lieferschein
Avis d'expédition

CLIENTE
Customer
Besteller
Client

024522 CONTESIR
CORIO 11/BIS 10076 NOLE
(TO)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	Nb	As
0,20	0,76	0,19	0,010	0,024				0,11				0,008	0,35

COLATA N° 80768 / 2008
Heat / Schmelze / Coulée

CARATTERISTICHE MECCANICHE - MECHANICAL PROPERTIES - MECHANISCHES VERHALTEN									
Diametro Nominale Nominal Diameter mm	Diametro Effettivo Actual Diameter mm	Differenza Peso Weight Difference %	Resistenza Snervamento Re Yield Point Mpa	Resistenza Rottura Rm Tensile Strength Mpa	Rapporto Rm/Re Ratio	Allungamento A5 %	Allungamento A10 %	Allungamento %	Resistenza Resistenz
12,00	11,92	1,3	537	627	1,17		16,1	77	

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme. Il cliente
We hereby certify that the material described above complies with the requirements of the contract.
Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen des Auftrags entspricht.
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'accompagnement du contrat.
Controllo Qualità / Qualitätsstelle / Contrôle de qualité



Simplast Nr 59/07

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
 secondo by / nach / selon EN 10204 B

PRODOTTO T BARRE N CA B500 D.12,0
Product
Erzeugnis
Produit

NORMATIVA DM 14/1/08 B450C
Standard
Werkstoff
Qualité

N° ORDINE 200902435 / 0001
Order
Bestellung
Commande

N° DOCUMENTO DI TRASPORTO 05055 / 2009
Dispositivo
Notiz
Leitfahrschein
AVIA d'expédition

CLIENTE
Customer
Besteller
Client

024622166 LINE S.R.L.
 SCORIO TRILS
 (TO)

C	Mn	Si	P	S	IC	NI	Mo	Cu	Sn	Al	Y	N
0,21	0,75	0,23		0,009				0,10				0,0003

COLATA N° 80769 / 2008
laet / Schmelze / Coulée

Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Sneramento	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Rm/R _e	Allungamento	Allungamento
mm	mm	%	Mpa	Mpa	Ratio	%	%
12,00	12,01	0,0	516	621	1,20		

CONDIZIONI DI PROVA
 st conditions

NOTAZIONI:
 Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme alle condizioni di prova.
 We hereby certify that the material described above is in compliance with the test conditions.
 Es wird bestätigt, dass das Material in Übereinstimmung mit den Prüfbedingungen ist.
 Nous certifions que le matériau décrit ci-dessus est conforme aux conditions d'essai.

Controllo Qualità

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

005/01/01

in conformità al D.M. 14.01.2008 Norme tecniche per le costruzioni - All. 1 al capitolo di costruzione

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

*B450C, impiegabile anche come FeB44c, saldabile
in barre laminate a caldo nei diam. 8-32*

Marchio di laminazione



prodotto da:

FERRIERE NORD S.p.A
Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

OSOPPO (UD), Zona Industriale Rivoli

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data 04.12.2008 ed ha validità 5 anni o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 04.12.2008

DET. N. 3944 DEL 27.02.09

CONTE srl



IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Dott. Ing. Antonio Lucchese

[Signature]

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
DEI
D.M. 14.01.2008 (NOTIFICA COMMISSIONE EUROPEA N. 1967)
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE TECNICA EUROPEA (MEMBRO EOTA) AI SECONDI DEL COMITATO
ITALIANO
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE TECNICA NAZIONALE AI SECONDI DEL D.M. 14.01.2008

VIA M. S. MARTINA 3 - 00161 ROMA
TEL. 06.4124101 FAX 06.41247302
www.certificazioni.it
www.ccn.it

Il presente certificato è copia conforme
all'originale depositato presso il Servizio Tecnico Centrale
in riferimento al decreto del 10/02/2009
FERRIERE NORD S.p.A.

Ferriteri Nord SpA
Producing Siluminch Metals
Metallicsche 23010 Dreieck
Tel. 035 032 811 Fax 035 032 812
C/O Metallgesellschaft AG
Postfach 10 15 70
D-69126 Heidelberg
Germany

Documento di trasporto

N° 11445 OSOPPO

17/03/2009

Cod. vattore 004897

Cod. vattore 004897

LL TRANSPORT S.R.L.

CONA INDUSTRIALE, 32

3049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

no valiosa

NS. MATERIALE IN C/O VENDITA

Deserjanyas a shapalya shakoror' d'el bent

Quantità I	UMI	Quantità II	UMI II	Quantità III	UMI III
30.080,000	KG	30.080,000	KG	30.080,000	KG

T BARRE N CA B500 D.16.0
 EE 12000
 Attestato Qualificazione: 035/08-CA tipo
 70112/2009
 Peso lordo in Kg 30.080,00 Num. coll' tot.: 12
 Peso netto in Kg 30.080,00
 I legacci e/o le reglette metalliche servono a serrare il prodotto e
 NON AL SUO SOLLEVAMENTO E/O TRASPORTO.

Wals

Cavalle - A

in caso di ritardo nei pagamenti la ditta acquirente occulta interessi pari al tasso ufficiale BCE maggiorato di sette punti percentuali, con decorrenza dal termine di pagamento fissato sulla fattura.

Termini di consegna e intervento indicativi: Il ritardo di la muratura comporta non comporta disarmamento di denti. Eventuali tagliami per assestamento, più azzurro presi in considerazione solo per controlli ufficiali, su presa pubblica in presenza di un'ispezione del conducente.

La garanzia della condotta non è applicabile soltanto alla muratura, ma anche:

Dichiaro di aver ricevuto in consegna il materiale sopra descritto e che il quantitativo è conforme alla parcella del mezzo.

כאשר המערכת נמצאת במצב של אי-יציבות, היא תפלוט את הודעה זו:

ALL TRANSPORT S.R.L.
C.C. 216 RP AB 22969

DATE: 01/15/88 AB 2296A

Oral

FERRENO NORD

Fertilerenord.com

33010 OSOPPO (UD), Tel +39-0432-062811, Fax +39-0432-062800 e-mail: Fertilerenord@pittini.it www.fertilerenord.com

N° 7567/2009/A
DATA 17/03/2009

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

PRODOTTO Produkt Produit	BARRENI CAB500 D 16.0	N° ORDINE Order Bestellung Commande	200904325 / 0001	CLIENTE Customer Besteller Client	024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO)	VIA
VALUTATO DA Bewertet von Évalué par	31/01/2009	N° DOCUMENTO di TRASPORTO Dispatch Note Erferschein Avis d'expédition	11445 / 2009			

E-mail: conte_adriano@libero.it

C	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	N	Ceq
0.17	0.52	0.016	0.015				0.14				0.009	0.28

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

Diametro Nominal Diameter	Diametro Effettivo Actual Diameter	Differenza Peso Weight Difference	Resistenza Sforzamento Ra Yield Point	Resistenza Rottura Rm Tensile Strength	Rapporto Rm/Re Ratio	Allungamento A5 %	Allungamento A10 %	Allungamento Agg %	Indice di Aderenza Projected rib area	Prova di Pieg Bending Test
16.00	16.11	1.4	520	604	1.16		17.0	10.7	0.071	+

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.
We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'accapulation de la commande

Controllo Qualità / Quality Control / Contrôle de Qualité

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

016/03/08

In conformità del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni) si attesta che il prodotto
di costruzione

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, impiegabile anche come FeB44k, saldabile,
in barre laminare a caldo nei diam. 8-32

Marchio di laminazione



prodotto da:

FERRIERE NORD S.p.A

Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

OSOPPO (UD), Zona Industriale Rivoli

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a
cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato, attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di
qualificazione definita nella norma:

D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data 04.12.2008 ed ha validità 5 anni
o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non
subiscano modifiche significative.

Roma, 04.12.2008

DDT n° 3996 del 19-02-09

CONTE srl



IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Dott. Ing. Antonio Lucchese

(Signature)

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE AI SENSI
DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 246/93 (NOTIFICA COMMISSIONE EUROPEA N. 0269)

ORGANISMO DI BENEFARI TECNICO EUROPEO (MEMBRO EOTA) AI SENSI DELL'ART. 5 DEL
D.P.R. N. 246/93.

ORGANISMO DI BENEFARI TECNICO NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008

Via Nomentana 2 - 00161 ROMA
TEL. 06.4412.4101 FAX 06.4426.7383
servizi@infrastrutture.gov.it
www.cslp.it

Il presente certificato è copia conforme
all'originale depositato presso di noi e fa
riferimento al d.d.t. n° 4445 del 17/03/2009
Ferriere Nord Spa

DESTINAZIONE:
CONTE S.R.L.

CHIAROSSO AUTOTRASPORTI SRL

CHIAROSSO AUTOTRASPORTI SRL - VIA CORRIOLLO 11 BIS - 00076 ROMA - COD. VIG. FN903466

FLCAR

Documento di trasporto

N° 08512 OSORPO

Data compilazione 2/03/2009

Sesso indirizzo cliente ordinante

CHIAROSSO AUTOTRASPORTI SRL
VIA CORRIOLLO 11 BIS
00076 ROMA
COD. VIG. FN903466

Ordine 200904325

Data 24/02/2009

V. arricchimento

UD

Peso ODU Raso non scogano in ODU

NS MATERIALE IN CTO VENDITA

Descrizione e numero esterno dei beni

Quantità	UM	Quantità	UM	Quantità	UM	Quantità	UM	Quantità	UM
7.500,000	KG	7.500,000	KG	3	KG	3	KG	3	KG
12.898,000	KG	12.898,000	KG	10	NR	10	NR	10	NR
8.262,000	KG	8.262,000	KG	8	NR	8	NR	8	NR

Declaro aver ricevuto in consegna il materiale sopra descritto e lo quantifico e confermo alla portata del mezzo

Il conducente o vettore

CHIAROSSO AUTOTRASPORTI SRL

Targa BV 845 MF

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante della società, dichiara di aver ricevuto in consegna il materiale sopra descritto e lo quantifico e confermo alla portata del mezzo. Il presente documento è valido per il trasporto di materiale in conto vendita e non per il trasporto di materiale in conto proprio. Il presente documento è valido per il trasporto di materiale in conto vendita e non per il trasporto di materiale in conto proprio. Il presente documento è valido per il trasporto di materiale in conto vendita e non per il trasporto di materiale in conto proprio.

N° 5353/2009/A
DATA 02/03/2009

Inspection Certificate - Abrahmehofzeugnis - Certificate de Réception

CLIENTE
Customer
Besteller
Client

024522 CONTE S.R.L.
CORIO, 11/BIS 10076 NOLE
(TO)

N.° DOCUMENTO DI TRASPORTO
Dispatch Note

Arista Expedition

Dimensione Nominale Nominale Diametro	Diametro Effettivo Effettivo Diametro	Spessore Peso Vantaggio (severità)	Resistenza Snervamento Re	Resistenza Rottura Rm Tensile Strength	Rapporto Rm/Re	Allungamento A5 %	Allungamento A10 %	Allungamento Ag1 %	Indice di Aderenza Projected rib area	Prova di Pulizia Surface Treatment
2000	2006	0,6	542	628	1,16		16,6	11,6	0,069	

Si l'efficacia del materiale di imballaggio descritto è concepita all'ordinaria, verrà accettata. In caso contrario, il materiale di imballaggio completo deve essere fornito. È necessario che il materiale di imballaggio venga fornito in un unico pezzo. La nostra certificazione di conformità del materiale di imballaggio è conforme alle condizioni di vendita. La nostra certificazione di conformità del materiale di imballaggio è conforme alle condizioni di vendita.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

INFORMATICA PER IL D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14.01.2008

ACCIAIOBERCEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C compatibile anche come FeB40C stabilizzato
in barra laminata a caldo nei diam. 8-32

Marchio di certificazione



Prodotto da

FERRIERE NORD S.p.A
Zona Industriale Rivoli - 3310 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

OSOPPO (UD), Zona Industriale Rivoli

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **04.12.2008** ed ha validità 5 anni o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 04.12.2008

DOT N3744 DEL 20-9-08

CONTE srl



IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Dott. Ing. Antonio Lucchese

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE SU PRODOTTI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 246/93 (NOTIFICAZIONE EUROPEA N. 0969)
ORGANISMO DI BENEPLACITO TECNICO EUROPEO (MEMBRO EOTA) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 246/93.
ORGANISMO DI BENEPLACITO TECNICO NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008

VIA NERENTANA, 2 - 00161 ROMA
TEL. 06.4412.4101 FAX 06.4426.7383
sic@infrastrutture.gov.it
www.cslp.it

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi e fa riferimento al d.d.L. n° 08512 del 2/03/2009
Ferriere Nord Sna

ETA SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI FILIERE S.p.A.

Indirizzo cliente ordinante

Cod. Valtore 006514

SAVAI ON'S 6/2

UD 013 GEMONA DEL FRIULI

vetlora

NS MATERIALE IN CTO VENDITA

[illegible]

Michael è il gesto ricevuto in consegna il materiale sopra descritto e che il manipolatore è conforme alla portata del mezzo.

Journal of Interpersonal Violence

EUROPEAN COUNCIL
[REDACTED] TRASP.

117 15931

References

anni: coinvolge la foto competente e quello di

Table 1 Demographic characteristics of study population



Simplist Nr 59/07

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Reception
secondo by / nach / selon / EN 10204 3.1

N° 5732/2009/A
DATA 04/03/2009

PRODOTTO T BARRE N CA B500 Product Erzeugnis Produit	D.18.0	N° ORDINE 200904305 / 0002 Order Bestellung Commande	CLIENTE Customer Besteller Client 024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO) VIA
NORMATIVA DM:14/1/08 B450C Standard Werkstoff Qualité		N° DOCUMENTO di TRASPORTO 08967 / 2009 Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition	

E-mail: conte.adriano@libero.it

COLATA N° 70045 / 2009
Heat / Schmelze / Coulée

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	N	Ceq
0,19	0,72	0,16	0,023	0,010				0,02				0,010	0,32

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snervamento Re	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Rm/Re	Allungamento A5	Allungamento A10	Allungamento Agt	Indice di Aderenza	Prova di Piega
mm	mm	%	Mpa	Mpa	Ratio	%	%	%	Projected rib area	Bending Test
18,00	18,16	1,7	563	569	1,19		17,2	11,3	0,072	+

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.
We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.
Controllo Qualità / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité



Stamp test N° 59/07

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 5731/2009/7
DATA 04/03/2009

RODOTTO T BARRE N° CA B500 product zeugnis produit	D. 18,0	N° ORDINE Order Bestellung Commande 200904325 / 0002	CLIENTE Customer Besteller Client 024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO) VIA	
ORMATIVA standard werkstoff ualität DM 14/1/08 B450C		N° DOCUMENTO di TRASPORTO Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition 08967 / 2009		

E-mail: copie.ordine@ferrierenord.com

PLATA N° 70044 / 2009 at / Schmelze / Coulée	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sh	Al	Y	N	Ceq
	0,18	0,11	0,16	0,018	0,010				0,02				0,010	0,31

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

Diametro Nominale mm 18,00	Diametro Effettivo mm 18,20	Differenza Peso %	Resistenza Snervamento Re Yield Point Mpa 555	Resistenza Rottura Rm Tensile Strength Mpa 657	Rapporto Rm/Re Ratio 1,18	Allungamento A5 %	Allungamento A10 %	Allungamento Agi %	Indice di Aderenza Projected rib area %	Prova di piega Bending Test %
		2,1					19,2	13,1	0,072	

CONDIZIONI di PROVA
si conditions

NOTAZIONI:
notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order.

Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellung entspricht.

Tous certifications que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

Controllo Qualità / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité

N° 5734/2009
DATA 04/03/201

CERTIFICATO DI COLLAUDO
Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

Simplest Nr 59/07

PRODOTTO T BARRE N CA B500 D.24,0 Product Erzeugnis Produit	N° ORDINE 200904325 / 0003 Order Bestellung Commande	CLIENTE Customer Besteller Client 024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO)
NORMATIVA DM 14/1/08 B450C Standard Werkstoff Qualité	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 08967 / 2009 Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition	VIA

E-mail: conte_adriano@li

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	N	Ceq
0,18	0,77	0,20	0,007	0,010				0,05				0,009	0,33

We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività

Diametro		Differenza	Resistenza	Resistenza	Rapporto	Allungamento	Allungamento	Indice di	Prova di P
Nominale	Effettivo	Peso	Snervamento	Rottura Rm	Rm/Re	AS	A10	Aderenza	Bending T
mm	mm	%	Yield Point	Tensile strength	Ratio	%	%	Projected rib area	Bending T
24,00	24,32	2,6	554	652	1,18		18,3	0,067	+/-
									+

MECCANICHE - Mechanical properties - Mechanical properties

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.
We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der bestellannahme entspricht.
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande

Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité



Simplast Nr 59/07

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
 secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 5733/2009/A
 DATA 04/03/2009

PRODOTTO T.BARRE N CA B500 Product Erzeugnis Produkt	N° ORDINE 200904325 / 0003 Order Bestellung Commande	CLIENTE Customer Besteller Client 024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO) VIA
NORMATIVA DM 14/1/08 B450C Standard Werkstoff Qualité	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 08967 / 2009 Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition	

E-mail: conte_adriano@libero.it

ANALISI CHIMICA - Chemical composition - Chemische Zusammensetzung											
C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V
0,17	0,54	0,18	0,011	0,005	0,005			0,12			

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

Diametro Nominale		Differenza Peso		Resistenza Snervamento Re		Resistenza Rottura Rm		Rapporto Rm/Re		Allungamento A5		Allungamento A10		Allungamento Agi		Indice di Aderenza		Prova di Piegatura	
Nominal Diameter	mm	Actual Diameter	mm	Weight Difference	%	Yield Point	Mpa	Tensile Strength	Mpa	Ratio	%	%	%	%	%	Projected fib area	Bonding Test	Bonding Test	Bonding Test
24,00	24,35	2,8	550	640	1,17	11,5	0,068												

CONDIZIONI di PROVA
 Test conditions

ANNOTAZIONI:
 Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.
 We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.
 Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
 Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE


035/08-CA

In conformità al D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

*B450C, impiegabile anche come FeB44k, saldabile,
in barre laminate a caldo nei diam. 8-32*

Marchio di laminazione



prodotto da:

FERRIERE NORD S.p.a

Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

OSOPPO (UD), Zona Industriale Rivoli

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data 04.12.2008 ed ha validità 5 anni o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica e il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 04.12.2008

DDT 23946 DEL 29-09-09



IL DIRIGENTE DEL

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 246-93 (NOTIFICA C.A. ADIUNZIONE EUROPEA N. 0969)

ORGANISMO DI BENEFICARIO TECNICO EUROPEO (MEMBRATO) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 246-93.

ORGANISMO DI DISCIPLINARE TECNICO NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008

VIA MAGENTANA 2 - 00161 ROMA
TEL. 06.4412.4101, FAX 06.4426.7383
tecnic@infrastrutture.gov.it
www.cslp.it

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi a riferimento al d.d.l. n° 08967 del 14/03/2009
Ferriere Nord Spa



Simplest Nr 5907

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
 secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 13407/2009
 DATA 08/05/2009

PRODOTTO T BARRE N GA B500 PRODUTTORE D.26.0 INFORMATIVA DM 14/1/08 B450C STANDARD VERKSTOFF QUALITÀ	N° ORDINE 200910832 / 0002 Order Bestellung Commande N° DOCUMENTO di TRASPORTO 20204 / 2009 Dispatch Note Lieferschein Avis d'expédition	CLIENTE Customer Besteller Client 024522 CONTE S.R.L. CORIO, 11/BIS 10076 NOLE (TO) VIAZ
---	---	--

E-mail: conleza@ferrierenord.com

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	N	Ceq
0,20	0,75	0,26	0,006	0,017				0,11				0,009	0,35

OLATA N° 80236 / 2009
 eat / Schmelze / Coulée

Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snervamento Re	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Rm/Re	Allungamento A5	Allungamento A10	Indice di Aderenza
Nominal Diameter	Actual Diameter	Weight Difference	Yield Point	Tensile Strength	Ratio	%	%	Proportionality Limit
mm	mm	%	Mpa	Mpa				
26,00	26,06	0,4	551	654	1,19		16,7	0,068

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.
 We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order.
 Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellung entspricht.
 Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

CONDIZIONI di PROVA
 test conditions

NOTAZIONI:
 notes

Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

035/08-CA

In conformità al D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, impiegabile anche come FeB44k, saldabile.
in barre laminate a caldo nei diam. S-32

Marchio di laminazione



prodotto da:

FERRIERE NORD S.p.A

Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

OSOPPO (UD), Zona Industriale Rivoli

Lo stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto, istituite a carico del fabbricante dall'Ente Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Scienze Ambientali e al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha dimostrato la conformità della stabilimento al controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che il prodotto, dopo aver superato la prova di qualificazione, è conforme alla norma

D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data 04.12.2008 ed ha validità 5 anni o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 04.12.2008

DDT. n° 39456229-09



Il DISPOSITIVO DEL

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED INFEZIONE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 246/91 (INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DI D.P.R. 246/91)
ORGANISMO DI BENEFICENZA TECNICA E DI RICERCA (MEMBRO EOTA) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 246/91
ORGANISMO DI BENEFICENZA TECNICA NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008

VIA NARBONNANA 2 - 00161 ROMA
TEL. 06-4124101 FAX 06-41267333
www.ferrierenord.it
www.cslp.it

Il presente certificato è copia conforme
all'originale depositato presso di noi e fa
riferimento al D.L. n° 20204 del 05/05/2009
Ferrore Nord Spa

DESTINAZIONE
CONTESTO

I.T.A.S. S.p.A. • Via Brennero, 24 • 46100 MANTOVA • Tel. 0376 2751 • Fax 0376 370083
E-mail: info@itasmn.it • Website: www.itasmn.it • Società per Azioni • Cap. Soc. € 1.078.000 i.v.
C.C.I.A.A. Mantova • Reg. Impr. - C. F. e P. IVA 00138230206 • P.I. Intracomunitaria IT 00138230206

DOCUMENTO DI TRASPORTO O CONSEGNA
(Art. 21 - 4° comma - D.P.R. 472 del 14/08/1996)

NUMERO: 001341 DEL 28/09/2009

DESTINATARIO
ASET S.r.l.
Via. Montevicchio, 29
10128 TORINO TO
Italy

LUOGO DI DESTINAZIONE
ASET s.r.l.
Corso Galileo Ferraris, 127
10034 CHIVASSO TO
Italy

CAUSALE DEL TRASPORTO
BOLLA DI VENDITA
CODICE CLIENTE
000005

RESA
F.CO VS. STABILIMENTO
PAG
1

BOLLA DI VENDITA		000000		PESO	U.M.	COLLI NUM
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI					
TF1520DX1860000	Ns.Ordine OA /00991780 Del 7/09/2009 Vs. rif: TEL del 07/09/2009 TREFOLO DX 1860 MM 15,20-6/10'' D.M. 14/01/2008 Materiale conforme all'attestato di qualificazione 001/08 CAP BOBINE SPEDITE LOTTO ----- T09000030845 T09IT233 T09000030847 T09IT233 T09000030849 T09IT233 T09000030868 T09IT233 T09000031064 T09IT239 T09000031065 T09IT239 T09000031067 T09IT239 T09000031068 T09IT239 T09000031069 T09IT239 T09000031137 T09IT240			30,310	T	10

ASPETTO BENI
ROTOLE

VEITTORE: DOMICILIO FISCALE
POLITRASPORTI S.N.C.
Via G. Amendola, 2 CURTATONE - Fraz. S.
VEITTORE: DOMICILIO FISCALE

TRASPORTO A CURA DEL
MITTENTE

DATA E ORA RITIRO

ANNOTAZIONI
Targa automezzo: DW560WK/AB26173

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art 7-bis, D Lgs. 28612005)

A - DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b - D.Lgs. 28612005)

Ragione Sociale POLITRASPORTI DI POLI PAOLO & C. S.N.C.

Indirizzo via G. AMENDOLA 2 Frz. S. SILVESTRO di CURTATONE 46100 MN

Telefono 33576756316 - FAX 0376/47094

Partita IVA 01411910209

Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori MN1652398/M

B - DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c - D.Lgs. 28612005)

Ragione Sociale I.T.A.S. Spa

Indirizzo Via Brennero, 24 - 46100 MANTOVA

Telefono 0376 2751

Partita IVA 00138230206

C - DATI DEL CARICATORE (2) (art. 2, comma 1, lett. d - D.Lgs. 28612005)

Ragione Sociale I.T.A.S. Spa

Indirizzo Via Brennero, 24 - 46100 MANTOVA

Telefono 0376 2751

Partita IVA 00138230206

D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (2) (art. 2, comma 1, lett. e - D.Lgs. 28612005) Ragione

Sociale I.T.A.S. Spa

Indirizzo Via Brennero, 24 - 46100 MANTOVA

Telefono 0376 2751

Partita IVA 00138230206

Eventuali dichiarazioni (2)

Osservazioni varie (3)

Eventuali istruzioni (4)

Luogo e data

Dati compilatore

MANTOVA 28/09/2009

FABIO BORGHI

(1) Utilizzare denominazione sociale per le Società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta se non è possibile indicare la figura del proprietario

(3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce, ...)

(4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore (5) Indicare la generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente



itas S.p.A.
INDUSTRIA TRAFILERIA APPLICAZIONI SPECIALI

I.T.A.S. S.p.A.
Via Brennero, 24
46100 MANTOVA
Tel. 0376 2751
Telefax 0376 370083
E-mail: info@itamn.it
Website: www.itamn.it

CERTIFICATO DI COLLAUDO

INSPECTION CERTIFICATE - ABNAHMEPRÜFZEUGNIS - CERTIFICAT DE RÉCEPTION

CERT. N. 233

FOGLIO
SHEET 1

PRODOTTO
PRODUCT

TREFOLO 6/10"

LOTTO
IDENTIFICATION

T09IT233

NORME DI RIFERIMENTO
REF STD

D.M. 14.01.2008

UNI EN 10204, "3.1."

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086

CLIENTE
PURCHASER

CONFERMA ORDINE
CONFIRMATION

DIMENSIONI DEL PROVINO
SAMPLE DIMENSIONS

PROVA DI ROTTURA
TENSILE STRESS TEST

PROVA
N.
TEST.
N

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

Ø
mm

136,22

143,17

253369

1860

227487

1670

0,80

0,95

>=3,5

186200

205800

30843

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,26

139,63

269500

1930

240934

1726

0,89

7,21

193177

30846

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,26

139,63

269769

1932

240855

1725

0,89

7,12

193410

30849

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,26

139,74

269043

1925

240234

1719

0,89

7,41

190454

30852

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,25

141,21

272960

1933

246596

1746

0,90

7,23

197455

30855

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,25

141,21

272461

1929

246094

1743

0,90

7,62

194680

30858

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,25

140,92

270320

1918

245588

1743

0,91

7,11

201085

30861

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,25

140,92

269287

1918

245117

1739

0,91

7,21

202252

30864

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,25

141,03

269950

1914

246700

1749

0,91

7,27

197855

30867

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,25

140,46

269287

1917

244385

1740

0,91

7,00

200183

30870

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,02

5,25

140,57

270399

1924

244900

1742

0,91

6,90

202063




itas S.p.A.
INDUSTRIA TRASILENIA APPLICAZIONI SPECIALI

DIAGRAMMI SFORZI DEFORMAZIONI - LOAD-EXTENSION DIAGRAMS

I.T.A.S. S.p.A.
Via Brennero, 24
46100 MANTOVA
Tel. 0376.2751
Telefax 0376.370083
E-mail: itas@itas.it
Website: www.italas.it

GRAFICO CORSA ESTENSIMETRO




Alto0034



DIAGRAMMI SFORZI DEFORMAZIONI - LOAD-EXTENSION DIAGRAMS

Via Brennero, 24
46100 MANTOVA
Tel. 0376 2751
Telex 0376 370083
E-mail: info@itasmn.it
Website: www.itasmn.it

GRAFICO CORSA ESTENSIMETRO



TREFOLO 6/10"

N.° BOBINA : 30867
n° cert. 233
A10% Lo : 0,110
F10 DaN : 3002,9
A40% Lo : 0,432
F40 DaN : 12060,5
Ep : 200183,3 N/mm²
Area : 140,46 N/mm²
Fp/A : 1917 N/mm²
Fpy(1%)/A : 1740 N/mm²
Fpy(0,1%)/A : 1766 N/mm²
Rapporto : 0,91 %
All. : 7,00 %

Lo (mm) : 600
DAP (kN) :
ALL.% DAP :
ALL. DAP (mm) :
DCS (kN) :
ALL.% DCS :
ALL. DCS (mm) :

A

1,5% Lo

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE


001/08-CAP

In conformità al D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Trefolo a 7 fili, classe 1670/1860

Etichetta di identificazione



prodotto da:

I.T.A.S. S.p.A.
Via Brennero, 24 - 46100 MANTOVA

nello stabilimento di:

MANTOVA (MN), Via Brennero, 24

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università IUAV di Venezia e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data 05.06.2008 ed ha validità 5 anni o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 05.06.2008



IL DIRIGENTE DEL



VIA MONTENA 2 - 00161 ROMA
TEL. 06.4412.9101 FAX 06.4426.7383
info@istat.it

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE SU PRODOTTI DA COSTRUZIONE
DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 246/93 (NOTIFICA COMMISSIONE EUROPEA N. 0969)
ORGANISMO DI DIBENEFICIO TECNICO EUROPEO (MEMBRO EOT/A) AI SENSI DELL'ART. 5 DEL
D.P.R. N. 246/93
ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale



I.T.A.S. s.p.a.
 Via Brennero, 24
 46100 MANTOVA
 Tel. 0370 2751
 Telex 0376 370083
 E-mail: info@itas.mn.it
 Web: www.italas.mn.it

itas
 s.p.a.
 INDUSTRIA TRAFLETICA APPLICAZIONI SPECIALI




CERTIFICATO DI COLLAUDO INSPECTION CERTIFICATE - ABNAHMEPRÜFZEUGNIS - CERTIFICAT DE RÉCEPTION		PRODOTTO TREFOLO 6/10"	LOTTO T09IT239	IDENTIFICAZIONE T09IT239	NORMA DI RIFERIMENTO D.M. 14.01.2008	LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086
CERT. N. 239	FOGLIO 1	UTM EN 10204 - 9.1.				

CLIENTE PURCHASER	CONFERMA ORDINE CONFIRMATION
----------------------	---------------------------------

PROVA DI ROTTURA TENSILE STRESS TEST									
DIMENSIONI DEL PROVINO SAMPLE DIMENSIONS									
CARICO DI ROTTURA TENSILE STRENGTH									
LIMITI ALLO 0,2% LIMIT AT 0.2%									
TENSIONE ALL.1% TENSION AT 1%									
RAPPORTO HALL HALL RATIO									
RAPPORTO AL AL RATIO									
Ep.									
PROVA TEST	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm
31061	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	139,95	268799	1921	205717
31063	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	140,32	269320	1919	202530
31066	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	140,01	269264	1923	203536
31069	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	140,15	269175	1921	205120

PROVA TEST	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm
31061	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	139,95	268799	1921	205717
31063	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	140,32	269320	1919	202530
31066	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	140,01	269264	1923	203536
31069	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	140,15	269175	1921	205120


Riferimento us. Bolla Accompagnamento Materiali n. 1341 del 28/01/09 Numero bobine appartenenti al lotto: T09IT239 dal n. 31060 al n. 31070	MATERIALI E PRODOTTO IN ITALIA E CONFORME A QUANTO ORDINATO COLLAUDATORE OPERATOR T. BANDONIA	DATA DATE 25-09-09
---	---	---------------------------------



DIAGRAMMI SFORZI DEFORMAZIONI - LOAD-EXTENSION DIAGRAMS

I.T.A.S. S.p.A.
 Via Brennero, 24
 46100 MANTOVA
 Tel. 0376 2751
 Telefax 0376 370083
 E-mail: itas@itasmn.it
 Website: www.italasmn.it

GRAFICO CORSA ESTENSIMETRO



TREFOLO 6/10"

N.° BOBINA : 31061
 n° cert. 239
 A10% Lo : 0.112
 F10 DaN : 3027,3
 A40% Lo : 0.435
 F40 DaN : 12011,7
 Ep : 205716,5 N/mm²
 Area : 139,95 N/mm²
 Fp/A : 1921 N/mm²
 Fpy(1%)/A : 1739 N/mm²
 Fpy(0.1%)/A : 1755 N/mm²
 Rapporto : 0,91 %
 All. : 7,13 %


Lo (mm) : 600
 DAP (kN) :
 ALL.% DAP :
 ALL. DAP (mm) :
 DCS (kN) :
 ALL.% DCS :
 ALL. DCS (mm) :



DIAGRAMMI SFORZI DEFORMAZIONI - LOAD-EXTENSION DIAGRAMS

I.T.A.S. - S.p.A.
 Via Brennero, 24
 46100 MANTOVA
 Tel. 0376 2751
 Telefax 0376 370083
 E-mail: info@ilasrn.it
 Website: www.ilasrn.it

GRAFICO CORSA ESTENSIMETRO



T15.2-1860-TBR

N.° BOBINA : 31069
 n° cert. 239
 A10% Lo : 0.090
 F10 DaN : 3076,2
 A40% Lo : 0.391
 F40 DaN : 12085,0
 Ep : 205119,7 N/mm²
 Area : 140,15 N/mm²
 Fp/A : 1921 N/mm²
 FpV(1%)/A : 1741 N/mm²
 FpV(0.1%)/A : 1763 N/mm²
 Rapporto : 0.91 %
 All. : 6.65 %

ITA S.p.A.
Via Brennero, 24
46100 MANTOVA
Tel. 0376 2751
Telex 370083
E-mail: info@lasma.it
Website: www.lasma.it

INDUSTRIA TRAFLETIA APPLICAZIONI SPECIALI S.p.A.



CERTIFICATO DI COLLAUDO

INSPECTION CERTIFICATE - ABNAHMEPRÜFZEUGNIS - CERTIFICAT DE RÉCEPTION

TREFOLO 6/10"

LOTTO IDENTIFICATION

T091T240

NORME DI RIFERIMENTO
REF. STD. D.M. 14.01.2008

UNI EN 10204 - 3.1

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086

CLIENTE PURCHASER

ASEI

CONFERMA ORDINE CONFIRMATION

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
SAMPLE DIMENSIONS

CARICO DI ROTAZIONE
TORSION STRENGTH

LIMITE ALLO 0.2%
LIMIT AT 0.2%

TENSIONE AL 1%
TENSION AT 1%

RAPPORTO
RATIO

AL. EP.

PROVA TEST

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

136,22

253369

1860

143,17

1922

1919

1932

1920

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

0,80

0,95

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

205800

186200

201177

200859

201205

197607

202167

203734

194680

202630

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

199104

NOTE

Riferimento ns. Bolla Accompagnamento Materiali n. 1341 del 28/09/09
Numero bobine appartenenti al lotto: T091T240 dal n. 31136 al n. 31163

MATERIALE PRODOTTO IN ITALIA E CONFORME A QUANTO ORDINATO

COLLAUDATORE OPERATORE

T. BANDORIA


ASSICURAZIONE QUALITÀ QUALITY ASSURANCE

F.M.E.L. S.p.A.

28-09-09

DATE


NOTA



I.T.A.S. S.p.A.
Via Brennero, 24
46100 MANTOVA
Tel. 0376.2751
Telefax 0376.370083
E-mail: info@itasmi.it
Website: www.italasmi.it

DIAGRAMMI SFORZI DEFORMAZIONI - LOAD-EXTENSION DIAGRAMS

GRAFICO CORSA ESTENSIMETRO



N.° BOBINA : 31140
n° cent. 240
A10% Lo : 0,110
F10 DaN : 3051,8
A40% Lo : 0,425
F40 DaN : 12011,7
Ep : 202630,2 N/mm²
Area : 141,14 N/mm²
Fp/A : 1922 N/mm²
Fpy(1%)A : 1724 N/mm²
Fpy(0.1%)A : 1749 N/mm²
Rapporto : 0,90 %
All. : 7,39 %

TREFOLO 5/10"
Lo (mm) : 600
DAP (kN) :
ALL. % DAP :
ALL. DAP (mm) :
DCS (kN) :
ALL. % DCS :
ALL. DCS (mm) :

A




it.a.s.
INDUSTRIA TRAFILERIA APPLICAZIONI SPECIALI S.p.A.

I.T.A.S. S.p.A.
Via Brennero, 24
46100 MANTOVA
Tel. 0376-2751
Telefax 0376-570083
E-mail: info@itasmn.it
Website: www.itasmn.it

DIAGRAMMI SFORZI-DEFORMAZIONI - LOAD-EXTENSION DIAGRAMS

GRAFICO CORSA ESTENSIMETRO



OPERE: Trav. in c.a.p. per la SPT, lastre solate ed altri manufatti

TR: TIPO DI ROTTURA S = SODDISFACENTE - NS = NON SODDISFACENTE

N.R.: Provino non rettificato in quanto conforme alla norma UNI EN 12390-1 (dimensioni nominali)

Identificazione	provinco	Data	prelievo	dichiarata	Data	prova	Dimensioni del provini	Long.	Larg.	Alt.	Area	Compressa	Massa	Carico	Resistenza a	Provincl	rettificati	TR
ASSET/SP1/5		08/10/2009			05/11/2009		150	150	150	150	22500	2390	1400	62,0		N.R.	S	S
ASSET/SP1/5		08/10/2009			05/11/2009		150	150	150	150	22500	2400	1440	64,0		N.R.	S	S

risultati si ritengono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

RISULTATI DELLE PROVE

Date received to camp/plot

28/10/2009 :

Direttore IAVON

Dr. Ing. Leonardo

Defining ed. alt.

Stabilimento di C.so G. Ferraris, 127
Proprietà: ASET S.r.l. SPT.C.S.B Cave
San Basilio, Energia S.p.A. Impresa

Canilero di riferimento

Classe di resistenza dichiarata (Rck) : 55 [N/mm²]

Modalità di campionamento. — (Consegnati dal committente)

(Legge 1086/71 - D.M. 14/09/05 - UNI EN-12390/3)

PROVE DI COMPRESSIONE SU CUBI DI CALCESTRUZZO

Indirizzo : Via Montevacchio, 29 - 10128 TORINO


Committee: ASSET S.R.L.

VS. Protocollo n. C/ASSET/SPT del 27/10/2009

Verb. Accell. n. 3644/2009 del 28/10/2009

CERTIFICATO N. 10035/CA/63/03 del 02/12/2009

TECNO PLEMONTE s.p.a.
CENTRO PROVE • RICERCHE • AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N. 1372
AUTORIZZ. MIN.: II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. II. TT. D.P.R. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE



Via C. Pizzorno, 12
28078 Romagnuolo Sesia (No)
Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163.885.028

Sede legale:
Sede amministrativa:
Sede fiscale:
Sede legale:
Sede amministrativa:
Sede fiscale:

Stabile Vallesia, 20
13035 Tenda (Vc)
Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163.885.028

00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com - www.tecnopiemonte.com

<p>ATTREZZATURE IMPIEGATE</p>	<p>Pressa CONTROLS C50/C</p>
<p>Codice interno: 1086/CC/01</p>	<p>Cert. Taratura n° 428/09 esismo</p>
<p>Del: 19/06/2009</p>	<p>Ente di taratura: Politecnico di</p>
<p>Norma di Rifi: UNI EN 12390/4</p>	<p>Classe: 1.0</p>
<p>Incertezza: 0,14 %</p>	<p>Milano - centro SIT n. 104</p>
<p>RIFERIBILI TA. METROLOGICA</p>	<p>Strumento Primario</p>
<p>Dinamometro TMT da 5000 KN-BHV</p>	<p>Certificato n°: 08-02-19-08</p>
<p>Scadenza: 13/02/2010</p>	<p>Ente: I.N.R.I.M.</p>

CERTIFICATO

Nr 50 100 6141 - Rev. 02

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

ASET S.r.l.

SEDE OPERATIVA:

CORSO GALILEO FERRARIS 127

I-10034 CHIVASSO (TO)

SEDE LEGALE:

VIA MONTEVECCHIO 29

I-10128 TORINO (TO)

E' CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2008

Ritornarsi al manuale della qualità per eventuali dettagli delle esclusioni
al requisiti della norma ISO 9001:2008
Refer to quality manual for possible details of exclusions of requirements
of the norm ISO 9001:2008

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following product or service range

Progettazione, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in
calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso (EA 16, 28a)
Design, production and assembly of reinforced concrete and
prestressed concrete prefabricated components (EA 16, 28a)

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2008 valutato secondo le prescrizioni
del documento SINCERT RT-06
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 11
febbraio 1984 N. 109 e successive modificazioni e del D.P.R. 25 gennaio 2000 N. 34. Per informazioni
puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al
presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 02 241301 o indirizzo e-mail tuv.ms@tuv.it

Per l'Organismo di Certificazione

For the Certification Body

TUV Italia S.r.l.

2010-02-05

Data di scadenza / Expiry date

2012-08-05

SINCERT

ISO 9001:2008
CER N° 0010
CER N° 0010
CER N° 0010
CER N° 0010

Signature of EA and TUV Mutual Recognition Agreement

Rinnovo del certificato emesso per la prima volta in data 2006-08-29

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del
sistema di gestione aziendale con periodicità triennale
The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete
review of company's management system after three-years

