

VERBALE DI COLLAUDO APPARECCHIATURA ELETTRICA Commessa nr. C07504-0

Compilato da: UT	Data 30/08/2005	Verificato da: CD	Data 30/08/2005
Cliente: ENERGIE S.p.A. Piazza Walter, 22 - BOLZANO	ordine nr. FEN13.10.04	data 13.10.04	
Impianto: ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE 132 kV E CENTRALE IDROELETTRICA			
Destinazione: CENTRALE IDROELETTRICA FENESTRELLE			
Descrizione: INTEGRAZIONE TRASFORMATORI VOLTMETRICI, COMANDI E SEGNALI CELLA M.T. PROTEZIONE TRASFORMATORI SERVIZI			Sigla: CMT
Sigla schema: EC05-0			
Norme: CEI 17-13/1 IEC 439-1 EN 60439-1 Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> ANS <input type="checkbox"/> ASC <input type="checkbox"/>			
Dati tecnici:	sistema 1F-N-T	tensione	comandi 110 VDC 2 A
	frequenza 50 Hz		ausiliari 220 VAC 2 A
	I cc 10 kA		

VERIFICA MONTAGGIO, CABLAGGIO E FUNZIONAMENTO ELETTRICO

<input checked="" type="checkbox"/> A	VERIFICA DIMENSIONALE SECONDO DOCUMENTI DI PROGETTO E VERIFICA PRESENZA TARGA APPARECCHIATURA.	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> B	VERIFICA CORRETTO MONTAGGIO APPARECCHI SECONDO LE RELATIVE ISTRUZIONI E DOCUMENTI DI PROGETTO	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> C	VERIFICA DELLA CORRETTA SISTEMAZIONE DEI CONDUTTORI E DELLE CANALINE	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> D	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA MATERIALE INSTALLATO ED ELENCO MATERIALI	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> E	VERIFICA A CAMPIONE DELL'EFFICACIA DELLE CONNESSIONI, DEI COLLEGAMENTI E DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> F	VERIFICA CORRISPONDENZA AI DATI DI PROGETTO	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> G	VERIFICA DEL CABLAGGIO SECONDO SCHEMI PROGETTUALI	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> H	VERIFICA FUNZIONAMENTO ELETTRICO	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> M	VERIFICA FUNZIONAMENTO MECCANICO	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> N	VERIFICA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE	Esito <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> No

BRIDI MARINO

LOCALITÀ GHIAIE, 175/9 - 38014 LAMAR DI GARDOLO (TN)
Partita I.V.A. 01005280225 - Codice Fiscale BRD MRN 54H21 L378H

DIREZIONE - UFFICIO TECNICO
TEL (+39) 0461.960613 - FAX (+39) 0461.960321
E-Mail: bridi.marino@virgilio.it

AMMINISTRAZIONE
TEL (+39) 0461/991889 - FAX (+39) 0461/960321
E-Mail: bridi.marino.commerciale@virgilio.it

☒ **P** VERIFICA DISTANZE DI ISOLAMENTO IN ARIA E SUPERFICIALI

Esito
☒ Ok ☐ No

RISULTATO DELLE PROVE

☒ **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO**

Annotazioni generali

Lamar di Gardolo (TN),

30/08/2005

Firma incaricato costruttore

Firma incaricato committente

BRIDI MARINO
175/9
LOCALITÀ GHIAIE, 175/9 - 38014 LAMAR DI GARDOLO (TN)
Tel. 0461.960613 - FAX (+39) 0461.960321
Partita I.V.A. 01005280225 - Codice Fiscale BRD MRN 54H21 L378H