



Certificazioni e Servizi Tecnici S.a.s.
Via Broglia, 5/7 - 10023 Chieri (TO)
Partita I.V.A. e C.F. 08933850011
Tel: 011.94.00.410 - Fax: 011.42.30.078
E-mail: info@cstpiemonte.com - Web: www.cstpiemonte.com

Doc. n. I308B-S-001-M

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno.....**02.09.2015**..... il sottoscritto.....**Federico Ingraio**.....

ha provveduto alla:

- ☐ prima verifica periodica
☒ **X verifica periodica (successiva alla prima)**

del/della:

- ☐ ponte mobile sviluppabile
☐ carro raccogli frutta
☐ ascensore/montacarichi da cantiere
☐ ponte sospeso e relativi organi
☐ scala aerea ad inclinazione variabile

☒ **X gru a ponte**.....

- ☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ idroestrattore
☐

tipo..... **scorrevole bitrave a cassone** matr.**15/2-00217/CN**

marca.....**G.B.S. di Bianchino Gerardo**..... mod.**CBCA4T**..... nr. Fabbrica:.....**356**

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **CALCINERE s.r.l.**.....

Comune**Paesana (CN)**.....Via località Calcinere **SS 662**n.

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **buone per quanto potuto rilevare a vista**.....

2) Esame degli organi principali: **regolari all'esame visivo**.....

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **regolare all'atto delle prove effettuate**.....

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **portata 50.000 kg**

5) Osservazioni: **anno di costruzione 2005, attrezzatura dotata di dispositivi fine corsa nelle 6 direzioni, di limitatore di carico, dispositivo anticollisione nei confronti dell'attrezzatura matricola CN I 150, segnalatore acustico movimento ; distanza rallentamento carrello maggiorata**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒ **X risulta adeguato ai fini della sicurezza**

☐ ~~non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:~~

.....
Paesana (CN), 02.09.2015

Firma del datore di lavoro
(o suo rappresentante)

.....



Certificazioni e Servizi Tecnici S.a.s.
Via Broglia, 5/7 - 10023 Chieri (TO)
Partita I.V.A. e C.F. 08933850011
Tel: 011.94.00.410 - Fax: 011.42.30.078
E-mail: info@cstpiemonte.com - Web: www.cstpiemonte.com

Doc. n. H230B-S-001-O

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno.....**28.08.2017**..... il sottoscritto.....**Luca Montesano**

ha provveduto alla:

☐ prima verifica periodica

☒ **X verifica periodica (successiva alla prima)**

del/della:

☐ ponte mobile sviluppabile

☐ carro raccogli frutta

☐ ascensore/montacarichi da cantiere

☐ ponte sospeso e relativi argani

☐ scala aerea ad inclinazione variabile

☒ **X gru a ponte**

☐ carrello semovente a braccio telescopico

☐ piattaforma autosollevante su colonne

☐ idroestrattore

☐

tipo..... **scorrevole bitrave a cassone**matr.**15/2-00217/CN**

marca.....**G.B.S. di Bianchino Gerardo**..... mod.**CBCA4T**..... nr. Fabbrica:.....**356**....

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta ...**CALCINERE s.r.l.**.....

Comune**Paesana (CN)**..... Via Località Calcinere **SS 662** n.**==**....

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: ...**buone per quanto potuto rilevare a vista**

2) Esame degli organi principali:**regolari all'esame visivo**

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:**regolare all'atto delle prove effettuate**

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:**portata: 50000 kg**

5) Osservazioni: **anno di costruzione: 2005; dotata di dispositivo anticollisione con gru CN I 150 e di segnalatore acustico di movimento**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒ **X risulta adeguato ai fini della sicurezza**

☐ ~~non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:~~

Paesana (CN), 28.08.2017

Firma del datore di lavoro
(o suo rappresentante)





VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno... **23.09.2019**.....il sottoscritto **p. i. Federico Ingrao**.....

ha provveduto alla: **X verifica periodica, successiva alla prima del 23.09.19**

tipo..... **scorrevole bitrave a cassone**..... matr. ... **15/2-00217/CN**

marca..... **G.B.S. di Bianchino Gerardo**..... mod. **CBCA4T**..... nr. Fabbrica:..... **356**.....

installato/utilizzato nel ~~cantiere~~/stabilimento della Ditta ... **CALCINERE s.r.l.**.....

Comune **Paesana (CN)**..... ~~Via~~ **Frazione Calcinere Inferiore**..... n. ... **2**

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: ... **buone per quanto potuto rilevare a vista**

2) Esame degli organi principali: **regolari all'esame visivo**

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
..... **regolare all'atto delle prove effettuate**

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **portata: 50000 kg**

5) Osservazioni: **anno di costruzione: 2005; dotata di dispositivo anticollisione con gru CN I 150 e di segnalatore acustico di movimento**

SCADE IL 23.09.2021

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

X risulta adeguato ai fini della sicurezza


☐ ~~non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:~~

Paesana CN, 23.09.2019

Firma del datore di lavoro

.....


**Il Verificatore
P.I. Federico INGRAO**

.....




AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
VERIFICHE PERIODICHE ART. 71 COMMA 11

CTE Certificazioni S.r.l. - Viale Del Lavoro, 14- 35020 Ponte San Nicolò PD
Tel. 049635551/Fax 0498987317 - C.F./P.I. 03451850402
e-mail: info@cte-certificazioni.com - www.cte-certificazioni.com



Doc.n. M/13/SC/2181-1

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno... **20.09.2021** il sottoscritto **p. i. Federico Ingraio**
ha provveduto alla: **X verifica periodica, successiva alla prima del 20.09.21**

tipo..... **scorrevole bitrave a cassone** matr. ... **15/2-00217/CN**

marca..... **G.B.S. di Bianchino Gerardo**..... mod. **CBCA4T**..... nr. Fabbrica:..... **356**

installato/utilizzato nel ~~cantiere~~/stabilimento della Ditta ... **CALCINERE s.r.l.**

Comune **Paesana (CN)**..... **Via Frazione Calcinere Inferiore** n. ... **3**

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: ... **buone per quanto potuto rilevare a vista**

2) Esame degli organi principali: **regolari all'esame visivo**

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
..... **regolare all'atto delle prove effettuate**

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **portata: 50000 kg**

5) Osservazioni: **anno di costruzione: 2005; dotata di dispositivo anticollisione con gru CN I 150 e di segnalatore acustico di movimento**
SCADE IL 20.09.2023

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

X risulta adeguato ai fini della sicurezza

☐ ~~non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:~~

CALCINERE SRL
Sede Legale e Amministrativa
Paesana CN, 20.09.2021 Piazza Crimea 7
10121



Il Verificatore



VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° 87471/VE

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 20/09/2023 il sottoscritto P.IND. Federico Ingrao ha provveduto alla:

Verifica periodica successiva alla prima

del/della:

Gru fissa a ponte

tipo **scorrevole bitrave a cassone** matr. **2015/2/00217/CN** marca. **G.B.S. di Bianchino Gerardo** mod. **CBCA4T** nr. Fabbrica: **356** anno costruzione **2005** installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **CALCINERE S.R.L.** nel comune di **Torino, PIAZZA CRIMEA, 7** CAP **10121** provincia **TO**

Dati tecnici rilevanti:

Portata massima [kg] 50000

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione

DISCRETE

2) Esame degli organi principali

NON RILEVATE ANOMALIE PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.

3) Comportamento durante le prove di funzionamento

REGOLARE. PROVE ESEGUITE CON MASSIMO CARICO DI NORMALE UTILIZZO

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

CORRISPONDENTI ALLA DOCUMENTAZIONE.

5) Osservazioni

dotata di dispositivo anticollisione con gru CN I 150 e di segnalatore acustico di movimento

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Il presente verbale è soggetto al riconrollo della direzione tecnica che, in caso di non conformità o conclusioni difformi, provvederà all'invio di apposito documento a mezzo raccomandata A/R

Data prova 20/09/2023

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Verificatore
Federico Ingrao

Luogo e data: Torino (TO), 20/09/2023



L'autenticità del presente documento in formato digitale (in assenza di firma autografa originale) è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

impianto n° 44028

prova n°: 174753

Digitally Signed by Federico
Ingrao 13/10/2023 - Veneta
Engineering S.r.l.