

LOGO
INAIL/ASL



Apave Italia Cpm Srl
25040 BIE NNO (Brescia) - Via Artigiani n. 63
Telefono 0364.300.342 - Fax 0364.300.354
www.cpm.apave.it

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 16/01/2023 . Il sottoscritto ...CAVALLO RENATO
ha provveduto alla:

- ☐ prima verifica periodica
☒ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input checked="" type="checkbox"/> gru A PONTE |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma auto sollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | <input type="checkbox"/> |

Tipo: BITRAVE – PORTATA MAX 50000KG... matr. ...TO I 2700

Marca ...GENTILI/BRIGHI..... Mod. ...SCORREVOLE.. nr. Fabbrica ///.

~~Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta ...ENERGIE SPA.~~

Comune FENESTRELLE (TO).. Via ...CENTRALE IDROELETTRICA... n 3.

Ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: BUONE PER QUANTO RISCONTRABILE A VISTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.
- 2) Esame degli organi principali: NON SI RILEVANO ANOMALIE VISIBILI.
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei disp.di sicurezza: REGOLARI PROVE DI SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO CARICO. DISPOSITIVI PRESENTI E FUNZIONANTI.
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: COME DA LIBRETTO ENPI – PORTATA MASSIMA 50000KG.Tiro in VIII. RADIOCOMANDO.
- 5) Osservazioni: ANNO DI COSTRUZIONE NON INDICATO IN LIBRETTO. IND. SUPPLEMENTARE IN DATA 31/12/2020.RISPETTARE DIRETTIVE COSTRUTTORE – CONTROLLARE PERIODICAMENTE DISPOSITIVI DI SICUREZZA – PROSSIMA VERIFICA ENTRO IL 15/01/2025.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: FENESTRELLE (TO) 16/01/2023.

